A100/A115 - Umbau AD Funkturm
Kreuzungsbauwerke übergreifend
Bahntechnische Planung

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger	Kalen.	Bemerkungen
1	**Umbau AD Funkturm**	**3683 t**	**Don 01.12.22 07:00**	**Don 30.12.32 18:00**			**7d-Woche**	
2	**Bauphase 0**	**242 t**	**Don 01.12.22 08:00**	**Son 30.07.23 18:00**	**JAA**	**154**	**7d-Woche**	
3	Baubeginn bauvorbereitende Maßnahmen	0 t	Don 01.12.22 07:00	Don 01.12.22 07:00		2AA;11EA+77 t	7d-Woche	
4	Baubeginn Hauptbaumaßnahmen Ingenieurbau	0 t	Mon 15.04.24 07:00	Mon 15.04.24 07:00			7d-Woche	
5	**jährliche Großveranstaltungen ohne Verfügbarkeitseinschränkungen bei der S-Bahn (beispielhaft für 2023)**	**241 t**	**Fre 20.01.23 07:00**	**Mon 18.09.23 07:00**			**7d-Woche**	
6	Grüne Woche	10 ft	Fre 20.01.23 07:00	Mon 30.01.23 07:00			7d-Woche	
7	Internationale Tourismus-Börse (ITB)	7 ft	Mon 06.03.23 07:00	Mon 13.03.23 07:00			7d-Woche	
8	DFB-Pokalfinale	2 t	Sam 20.05.23 08:00	Son 21.05.23 18:00			7d-Woche	
9	Special Olympics	11 ft	Don 15.06.23 07:00	Mon 26.06.23 07:00			7d-Woche	
10	IFA/ Pyronale/ ISTAF/ Lollapalooza	17 ft	Fre 01.09.23 07:00	Mon 18.09.23 07:00			7d-Woche	
11	Gbp Messe-Anschlußgleis Gz W90 - Gz W61	3129 t	Mon 02.01.23 09:00	Mon 28.07.31 09:00	3EA+77 t	12AA	7d-Woche	Nutzung des Gleises während Messen nur zur Zwischenlagerung
12	**HalenseestraßenBrücken (HAL)**	**156 t**	**Die 03.01.23 01:30**	**Don 08.06.23 04:00**			**7d-Woche**	
13	Gbp BWKS Sig 3403 - BMS Sig 3413 Str. 6025	10 h	Die 03.01.23 01:30	Fre 06.01.23 04:00	13AA	14AA	Betriebsruhe 2,5h (Mo-Fr)	
14	Gbp BWKS Sig 3013 - BGWD Sig 3016 Str. 6024	10 h	Die 03.01.23 01:30	Fre 06.01.23 04:00	13AA	19AA	Betriebsruhe 2,5h (Mo-Fr)	
15	Aufbau Feste Absperrung	10 h	Die 03.01.23 01:30	Fre 06.01.23 04:00	11AA	13AA	Betriebsruhe 2,5h (Mo-Fr)	
16	**bauzeitliche Kabelumverlegung**	**156 t**	**Die 03.01.23 08:00**	**Don 08.06.23 04:00**			**7d-Woche**	
17	Gbp BWKS Sig 3403 - BMS Sig 3409 Str. 6025	36 h	Mit 04.01.23 22:00	Fre 13.01.23 04:00	19AA+6 h	18EE	Nacht 6h (Mo-Fr)	
18	Gbp BWKS Gz W382 - BGWD Sig 3016 Str. 6024	6 h	Don 12.01.23 22:00	Fre 13.01.23 04:00	12EE		Nacht 6h (Mo-Fr)	
19	Kabelkanal, Querungen und Schacht bahnrechts Str. 6025 herstellen	10 t	Die 03.01.23 08:00	Mon 16.01.23 18:00	14AA	22;17AA+6 h	5d-Woche	
20	Gbp 372/387 BWKS Gz W382 - Gz EKW 389/Gleisabschluss, Gbp 375/388 BWKS Sig 375X - Gleisabschluss	32 h	Mon 16.01.23 20:00	Fre 20.01.23 04:00	22AA	21EE	Nacht 8h (Mo-Fr)	
21	Gbp 373 BWKS Gz W397 - Sig 3011	16 h	Mit 18.01.23 20:00	Fre 20.01.23 04:00	20EE		Nacht 8h (Mo-Fr)	
22	Querung und Schächte Gl. 372/375 herstellen	32 h	Mon 16.01.23 20:00	Fre 20.01.23 04:00	19	20AA	Nacht 8h (Mo-Fr)	
23	Gbp 387 BWKS Gz W388 - Gleisabschluss; Gbp 388 BWKS Gz W387 - Gleisabschluss	56 h	Mon 06.03.23 20:00	Don 16.03.23 04:00	25AA	24AA	Nacht 8h (Mo-Fr)	
24	Gbp BGWD Sig 3014 - BWKS Gz W384 Str. 6024	16 h	Mon 06.03.23 20:00	Mit 08.03.23 04:00	23AA	28EA+16 h	Nacht 8h (Mo-Fr)	in Deckung WE in BGWD
25	Querung und Schächte Gl. 387 BWKS	24 h	Mon 06.03.23 20:00	Don 09.03.23 04:00		26;23AA	Nacht 8h (Mo-Fr)	
26	Kabelkanal zwischen den Gleisen 386-388 BWKS, Querung und Schächte Gl. 388 BWKS	32 h	Don 09.03.23 20:00	Don 16.03.23 04:00	25	29	Nacht 8h (Mo-Fr)	
27	Gbp BMS Sig 3408 - BWKS Gz W380 Str. 6025	56 h	Mon 13.03.23 20:00	Don 23.03.23 04:00	28AA	55AA	Nacht 8h (Mo-Fr)	
28	bauzeitliche Kabelhilfskonstruktion und Kabeltrasse bahnlinks Str. 6025, Querungen und Schächte Gl. BMS-BWKS Str. 6025	56 h	Mon 13.03.23 20:00	Don 23.03.23 04:00	24EA+16 h	27AA	Nacht 8h (Mo-Fr)	
29	Restarbeiten	30 t	Mon 16.03.23 08:00	Mit 26.04.23 18:00	26	30EA+52 h	5d-Woche	
30	Gbp BWKS Sig 3004 - BGWD Sig 3023 Str. 6024, BWKS Sig 3002 - BMS Sig 3413 Str. 6025	78 h	Fre 28.04.23 22:00	Die 02.05.23 04:00	29EA+52 h	31AA;23AA;41A h;119AA	24h	
31	Gbp 387/372 BWKS Gleisabschluss - Sig 3013, Gbp 388/375 Gleisabschluss - Sig 375Y	78 h	Fre 28.04.23 22:00	Die 02.05.23 04:00	30AA	44AA	24h	
32	Gbp BWKS Sig 3004 - BGWD Sig 3023 Str. 6024, BWKS Sig 3002 - BMS Sig 3413 Str. 6025	30 h	Fre 26.05.23 22:00	Son 28.05.23 04:00	30EA+594 h	33AA;38AA;43A	24h	
33	Gbp 387/372 BWKS Gleisabschluss - Sig 3013, Gbp 388/375 Gleisabschluss - Sig 375Y	30 h	Fre 26.05.23 22:00	Son 28.05.23 04:00	32AA		24h	
34	Gbp BMS Sig 3408 - BWKS Sig 3008 Str. 6025	48 h	Son 28.05.23 04:00	Die 30.05.23 04:00	32	46AA;48AA	24h	
35	Kabelverlegung Tk zwischen Gl. 386-388 BWKS, bahnrechts Str. 6025	78 h	Fre 28.04.23 22:00	Die 02.05.23 04:00	30AA	37	24h	
36	Nutzung Betriebsruhen für Kabelumschaltung	25 h	Die 02.05.23 01:30	Mon 15.05.23 04:00	37AA-2,5 h		Betriebsruhe 2,5h (Mo-Fr)	
37	Kabelumschaltarbeiten Tk	10 t	Die 02.05.23 08:00	Mon 15.05.23 18:00	35	36AA-2,5 h	5d-Woche	
38	Kabelverlegung Tk zwischen Gl. 386-388 BWKS, bahnrechts Str. 6025	30 h	Fre 26.05.23 22:00	Son 28.05.23 04:00	32AA	40	24h	
39	Nutzung Betriebsruhen für Kabelumschaltung	17,5 h	Mon 29.05.23 01:30	Die 06.06.23 04:00	40AA-2,5 h		Betriebsruhe 2,5h (Mo-Fr)	
40	Kabelumschaltarbeiten Tk	7 t	Mon 29.05.23 08:00	Die 06.06.23 18:00	38	39AA-2,5 h	5d-Woche	
41	Kabelumverlegung/Kabelverlegung LST	16 h	Fre 28.04.23 22:00	Sam 29.04.23 14:00	30AA	42	24h	
42	Kabelumschaltarbeiten LST	62 h	Sam 29.04.23 14:00	Die 02.05.23 04:00	41		24h	
43	Kabelumschaltarbeiten LST	30 h	Fre 26.05.23 22:00	Son 28.05.23 04:00	32AA		24h	
44	Kabelverlegung Bahnstrom (Fahrleitungskabel) Gl. 386-388, Stromschienemeneinspeisung versetzen Gl. 293, Kabelumverlegung Fußgängerbrücke Achse 30	54 h	Fre 28.04.23 22:00	Mon 01.05.23 04:00	31AA		24h	
45	Aufbau temporärer Dienstweg	54 h	Fre 26.05.23 22:00	Mon 29.05.23 04:00	32AA		24h	
46	Kabelverlegung Bahnstrom (30kV) Gl. 401, Kabelumverlegung Fußgängerbrücke Achse 20	20 h	Son 28.05.23 04:00	Mon 29.05.23 00:00	34AA	47	24h	
47	Kabelumschaltarbeiten Bahnstrom	28 h	Mon 29.05.23 00:00	Die 30.05.23 04:00	46	52	24h	
48	Kabelverlegung LST (Fußgängerbrücke Achse 20)	6 h	Son 28.05.23 04:00	Son 28.05.23 10:00	34AA	49	24h	
49	Kabelumschaltarbeiten LST (Fußgängerbrücke Achse 20)	6 h	Son 28.05.23 10:00	Son 28.05.23 16:00	48		24h	
50	Gbp BWKS Sig 443 - BMS Sig 3409 Str. 6025	24 h	Die 30.05.23 20:00	Fre 02.06.23 04:00	52AA	51	Nacht 8h (Mo-Fr)	
51	Gbp BMS Sig 3408 - BWKS Sig 3008 Str. 6025	24 h	Mon 05.06.23 20:00	Don 08.06.23 04:00	50		Nacht 8h (Mo-Fr)	
52	Rückbau Kabel und Kabelkanal bahnlinks und bahnrechts Str. 6025	48 h	Die 30.05.23 20:00	Don 08.06.23 04:00	47	53;50AA	Nacht 8h (Mo-Fr)	
53	Baufeldfreimachung für Fußgängerbrücke	0 ft	Don 08.06.23 04:00	Don 08.06.23 04:00	52		7d-Woche	Baufeldfreimachung für Fußgängerbrücke
54	**LST**	**0 t**	**Mon 13.03.23 22:00**	**Die 14.03.23 02:00**			**7d-Woche**	LST
55	Gründung Sig 3404 herstellen	4 h	Mon 13.03.23 22:00	Die 14.03.23 02:00	27AA		Nacht 6h (Mo-Fr)	
56	**Messedamm/Messe Süd (MES)**	**56 t**	**Mit 29.03.23 04:00**	**Mit 24.05.23 04:00**			**7d-Woche**	Messedamm/Messe Süd (MES)
57	Tsp BHLRS Sig 5(7)5 - BCHB Sig G3H3 Str. 6109	12 h	Mit 29.03.23 04:00	Mit 29.03.23 16:00	58AA	58AA	WE 54h	
58	vorbereitende Arbeiten	24 h	Mit 29.03.23 04:00	Son 30.03.23 04:00	57AA	59;61AA	24h vor Bph 0.1 (KIB)	
59	Gründung Mast 13-19N	8 h	Don 30.03.23 04:00	Don 30.03.23 12:00	58	60	24h vor Bph 0.1 (KIB)	
60	Stellen bztl. Maste (außen)13-21bz, 31-23bz	48 h	Don 30.03.23 12:00	Sam 01.04.23 12:00	59	65;62	24h vor Bph 0.1 (KIB)	
61	Herstellen Kabelkanal Str. 6109	6 h	Mit 29.03.23 04:00	Mit 29.03.23 10:00	58AA		24h	
62	Herstellen Querung Str. 6109	20 h	Sam 01.04.23 12:00	Son 02.04.23 08:00	60		24h	
63	Herstellen Schächte bahnlinks/bahnrechts Str. 6109	20 h	Son 02.04.23 08:00	Mon 03.04.23 04:00	62		24h	
64	Gbp BMS Sig 3416 - BWKS Sig 3408 Str. 6025	20 h	Sam 01.04.23 12:00	Son 02.04.23 08:00	63AA	66AA	WE 54h	
65	Gründen und Stellen bztl. Maste 13-22bz, 13-24bz	20 h	Sam 01.04.23 12:00	Son 02.04.23 08:00	62	64AA	24h vor Bph 0.1 (KIB)	
66	Aufbau FA	2,5 h	Sam 01.04.23 12:00	Sam 01.04.23 14:30	64AA		24h	
67	Tsp BHLRS Sig 5(7)5 - BCHB Sig 08029 - BCHB Sig G3H3 Str. 6109	72 h	Fre 12.05.23 04:00	Mon 15.05.23 04:00		17EE;68AA	24h	
68	Verlegekran LST	4 h	Fre 12.05.23 04:00	Fre 12.05.23 08:00	67AA	70;69	24h	
69	Kabelumschaltung LST	6 h	Fre 12.05.23 08:00	Fre 12.05.23 14:00	68		24h	
70	Stellen Mast 13-19N	4 h	Fre 12.05.23 08:00	Fre 12.05.23 12:00	68	71	24h vor Bph 0.1 (KIB)	
71	Aussüsten Mast 13-19N	8 h	Fre 12.05.23 12:00	Fre 12.05.23 20:00	70	72	24h vor Bph 0.1 (KIB)	
72	Aussüsten 13-21bz bis 31-24bz	8 h	Fre 12.05.23 20:00	Sam 13.05.23 04:00	71	73	24h vor Bph 0.1 (KIB)	
73	Oberleitungsanlage auf neue Masten verschwenken	24 h	Sam 13.05.23 04:00	Son 14.05.23 04:00	72	74	24h vor Bph 0.1 (KIB)	
74	Rückbau Maste inkl. Ausleger 13-19, 13-21, 13-23	16 h	Son 14.05.23 04:00	Son 14.05.23 20:00	73	75	24h vor Bph 0.1 (KIB)	
75	Restarbeiten	6 h	Son 14.05.23 20:00	Mon 15.05.23 02:00	74		24h	
76	Gbp BMS Sig 3416 - BWKS Sig 3408 Str. 6025	20 h	Mon 15.05.23 01:30	Mit 24.05.23 04:00	72AA		Betriebsruhe 2,5h (Mo-Fr)	
77	Rückbau FA	2,5 h	Mon 15.05.23 01:30	Mon 15.05.23 04:00	67EE	76AA	Betriebsruhe 2,5h (Mo-Fr)	
78	**Ringbahnbrücke (RBB)**	**157 t**	**Mit 25.01.23 01:30**	**Fre 30.06.23 18:00**			**7d-Woche**	Ringbahnbrücke (RBB)
79	**bauzeitliche Kabelumverlegung**	**113 t**	**Mit 25.01.23 01:30**	**Fre 30.06.23 18:00**			**5d-Woche**	bauzeitliche Kabelumverlegung
80	**Kabelumverlegung STW09**	**30,2 t**	**Fre 03.02.23 22:00**	**Son 26.03.23 10:00**			**7d-Woche**	Kabelumverlegung STW09
81	Tsp BHLRS Sig 5(j)P2 - Sig F(G-BHLRN Str. 6170, Tsp BMS Gz W91/Gz W94 - BGD Sig BJK BGD Str. 6042	30 h	Fre 03.02.23 22:00	Son 05.02.23 04:00	82AA		WE 54h	
82	Querungen Str. 6170/6042	30 h	Fre 03.02.23 22:00	Son 05.02.23 04:00	98	81AA;83;87EA+	WE 54h	
83	Kabelkanal zwischen Str. 6170	12 h	Son 05.02.23 04:00	Son 05.02.23 16:00	82	84	WE 54h	
84	Schächte bahnlinks Str. 6170	18 h	Son 05.02.23 16:00	Sam 11.02.23 04:00	83		WE 54h	
85	Aufbau EWH	5 t	Mon 06.02.23 08:00	Fre 10.02.23 18:00	82AA		5d-Woche	
86	Gbp BHLRS Sig Sg P1 - Sig G BHLRN Str. 6170	12 h	Son 19.02.23 12:00	Mon 20.02.23 00:00	87AA		WE 54h	
87	Kabelkanal bahnrechts Str. 6170	12 h	Son 19.02.23 12:00	Mon 20.02.23 00:00	82EA+116 h	86AA;90AA;88/	WE 54h	
88	Querungen Gl. BHLRS-BHLRN Str. 6170	12 h	Son 19.02.23 12:00	Mon 20.02.23 00:00	87AA		WE 54h	
89	Gbp BMN Sig 884 - Sig 882 BMN Str. 6020	16 h	Son 19.02.23 12:00	Mon 20.02.23 04:00	90AA	105	WE 54h	
90	Schächte bahnrechts Str. 6170	16 h	Son 19.02.23 12:00	Mon 20.02.23 04:00	87AA	89AA	WE 54h	
91	Kabelverlege- und umschaltarbeiten 50Hz	12 h	Fre 24.03.23 22:00	Sam 25.03.23 10:00	118AA		WE 54h	
92	Einbau Kabelverteiler LST (Weichenantriebe/Gleisfreimeldung)	6 h	Sam 25.03.23 10:00	Sam 25.03.23 16:00	130	93	WE 54h	
93	Umschlatung Kabelverteiler LST	6 h	Sam 25.03.23 16:00	Sam 25.03.23 22:00	92	94	WE 54h	
94	Kabelverlegung LST (Kabelkanal bahnrechts Str. 6170)	6 h	Sam 25.03.23 22:00	Son 26.03.23 04:00	93	95	WE 54h	
95	Kabelumschaltarbeiten LST	6 h	Son 26.03.23 04:00	Son 26.03.23 10:00	94		WE 54h	
96	Tsp BWES Sig 903/908 - BWKRR Sig 873/876 Sr. 6020	5 h	Mit 25.01.23 01:30	Don 26.01.23 04:00	98AA	97	Betriebsruhe 2,5h (Mo-Fr)	
97	Tsp BMES Gz W97/Gz W94 - BGE Sig BJK BGD Str. 6042	5 h	Fre 27.01.23 01:30	Mon 30.01.23 04:00	96		Betriebsruhe 2,5h (Mo-Fr)	
98	Aufbau Feste Absperrung	10 h	Mit 25.01.23 01:30	Mon 30.01.23 08:00	99AE	82;96AA;111	Betriebsruhe 2,5h (Mo-Fr)	
99	bauzeitliche Kabeltrasse bahnlinks Str. 6042 herstellen	22 h	Mon 30.01.23 08:00	Mit 01.02.23 10:00		98AE;101	5d-Woche	
100	Gbp BMS Gz W97 - BGD Sig K Str. 6042	12 h	Mit 01.02.23 22:00	Fre 03.02.23 04:00	101AA		Nacht 6h (So-Fr)	
101	Querung und Kabelkanal Str. 6042	12 h	Mit 01.02.23 22:00	Fre 03.02.23 04:00	99	100AA	Nacht 6h (So-Fr)	
102	Tsp BWKRR Sig 873/876 - BMN Sig 881/Sig 884 Str. 6020	24 h	Mon 20.02.23 20:00	Don 23.02.23 04:00	105AA		Nacht 8h (Mo-Fr)	
103	Tsp BHLRS Sig P1 - BHLRN Gz W96	16 h	Don 23.02.23 20:00	Die 28.02.23 04:00	102AA	104AA	Nacht 8h (Mo-Fr)	
104	Gbp BMN Sig 882 - BWKRR Sig 876 Str. 6020	16 h	Don 23.02.23 20:00	Die 28.02.23 04:00	103AA		Nacht 8h (Mo-Fr)	
105	Querungen Str. 6020, Kabelschächte	24 h	Mon 20.02.23 20:00	Don 23.02.23 04:00	89	102AA;106AA+	Nacht 8h (Mo-Fr)	
106	Querung Gl. BWL-BHLRN Str. 6170, Str. 6020, Kabelschächte	32 h	Die 21.02.23 20:00	Die 28.02.23 04:00	105AA+8 h	107EE	Nacht 8h (Mo-Fr)	
107	Querung Gl. BWKRR-BMN Str. 6020, Kabelschächte	16 h	Don 23.02.23 20:00	Die 28.02.23 04:00	106EE	103AA;108;109	Nacht 8h (Mo-Fr)	
108	bauzeitliche Kabeltrasse bahnrechts Str. 6020	16 h	Die 28.02.23 08:00	Mit 01.03.23 14:00	107		5d-Woche	
109	Kabelkanal Str. 6020 bahnrechts	36 h	Die 28.02.23 08:00	Fre 03.03.23 14:00	107	115EA+108 h	5d-Woche	
110	Tsp BMES Gz W91/Gz W94 - BGE Sig BJK BGD Str. 6042	9 h	Fre 10.02.23 22:00	Son 12.02.23 04:00	111AA+54 h		WE 54h	
111	Errichtung Kabelhaus Westkreuz	20 t	Mon 30.01.23 08:00	Fre 24.02.23 18:00	98	110AA+54 h;14	5d-Woche	
112	Restarbeiten	10 t	Mon 27.02.23 08:00	Fre 10.03.23 18:00	111	113AA	5d-Woche	
113	Kabelverlegung Bahnstrom (30kV, Fahrleitungskabel, Rückleitungskabel)	6 t	Mon 27.02.23 08:00	Mon 06.03.23 18:00	112AA		5d-Woche	
114	Tsp BWES Gz W804/Gz W806 - BWKRR Sig 872/876 Str. 6020	54 h	Fre 17.03.23 22:00	Mon 20.03.23 04:00	115AA		WE 54h	
115	Kabelumverlegung und -umschaltung LST Str. 6020 (Schaltstelle)	54 h	Fre 17.03.23 22:00	Mon 20.03.23 04:00	109EA+108 h	114AA;124	WE 54h	
116	Tsp BWES Sig 904/906 - BWKRR Sig 873/876 Str. 6020	54 h	Fre 24.03.23 22:00	Mon 27.03.23 04:00	124AA	118AA;129AA;1	WE 54h	mit Brücke in Westend
117	Tsp BWKRR Sig 882/877 - BHAL Gz W718/719 Str. 6020	54 h	Fre 31.03.23 22:00	Mon 03.04.23 04:00	116		WE 54h	
118	Tsp BJUF Sig 8416(8)418 - BHLRS Sig P1/P2 Str. 6170, Tsp BMS Gz W94/Gz W97 - BGD Gz W301/WA W302 Str. 6042	108 h	Fre 24.03.23 22:00	Mon 03.04.23 04:00	116AA	91AA;132AA;1	WE 54h	
119	Tsp BWKS Sig 3407/3409 - BCHS Sig 408/409 Str. 6024	54 h	Fre 28.04.23 22:00	Mon 01.05.23 04:00	30AA	120AA;125AA	WE 54h	
120	Tsp BJUF Sig 8139(7)8 - BCHB Sig L132(L)33 Str. 6109, Tsp BGD S Sig A1(8) - BCHB Sig L31(L)134 Str. 6118	54 h	Fre 28.04.23 22:00	Mon 01.05.23 04:00	119AA		WE 54h	
121	Tsp BGWD Sig 3037/3038 - BWKS Sig 439/440 Str. 6024	78 h	Fre 26.05.23 22:00	Die 30.05.23 04:00	32AA	122AA;123AA	24h mit HAL	
122	Tsp BHST Sig 3422/3425 - BWKS Sig 439/440 Str. 6025	78 h	Fre 26.05.23 22:00	Die 30.05.23 04:00	121AA		24h mit HAL	
123	Tsp BSPOO Sig 8519(8)28 - BCHB Sig L132(L)33 Str. 6109, Tsp BGD S Sig A1(8) - BCHB Sig L31(L)134 Str. 6118	54 h	Fre 26.05.23 22:00	Mon 29.05.23 04:00	121AA		WE 54h	
124	Kabelumverlegung/Kabelverlegung Tk	54 h	Fre 24.03.23 22:00	Mon 27.03.23 04:00	115	116AA	WE 54h	
125	Kabelumverlegung/Kabelverlegung Tk	54 h	Fre 28.04.23 22:00	Mon 01.05.23 04:00	119AA	126EA+54 h	WE 54h	
126	Kabelumverlegung/Kabelverlegung Tk	78 h	Fre 12.05.23 22:00	Sam 20.05.23 22:00	125EA+54 h	128;133AA	WE 54h	
127	Nutzung Betriebsruhen für Kabelumschaltung	50 h	Mon 22.05.23 01:30	Fre 16.06.23 04:00	128AA-2,5 h		Betriebsruhe 2,5h (Mo-Fr)	
128	Kabelumschaltarbeiten Tk	20 t	Mon 22.05.23 08:00	Fre 16.06.23 18:00	126	141;127AA+2,5	5d-Woche	
129	Kabelumverlegung und -umschaltung LST Str. 6042/Str. 6170 (inkl neuem Kabelschrank)	12 h	Fre 24.03.23 22:00	Sam 25.03.23 10:00	116AA	131	WE 54h	
130	Kabelumverlegung und -umschaltung LST Str. 6020	12 h	Fre 24.03.23 22:00	Sam 25.03.23 10:00	118AA	92	WE 54h	
131	Kabelverlegung (PRL) und Kabelumschaltung Bahnstrom (PRL, 30kV, Fahrleitungskabel)	32 h	Sam 25.03.23 10:00	Son 26.03.23 18:00	129		WE 54h	
132	Verlegung 15kV-Kabel (von Mast 2-202 bis 30-36) inkl. Erdarbeiten	3 t	Mon 27.03.23 08:00	Mit 29.03.23 18:00	118AA		5d-Woche	
133	Rückbau Speiseleitung	8 h	Son 02.04.23 20:00	Mon 03.04.23 04:00	118EE		WE 54h Tsp Str. 6170/6042	
134	**EA**	**53,4 t**	**Fre 24.03.23 22:00**	**Mit 17.05.23 12:00**			**7d-Woche**	EA
135	Kabelverlegung TK-Kabelhaus	8 h	Mon 15.05.23 08:00	Mon 15.05.23 16:00	126AA	136	5d-Woche	
136	Neubau GV EWHA	16 h	Mon 15.05.23 16:00	Mit 17.05.23 12:00	135		5d-Woche	
137	Kabelverlegung EWHA bauzeitlich	16 h	Fre 24.03.23 22:00	Sam 25.03.23 14:00	118AA	138	WE 54h	
138	Kabel EWHA muffen	4 h	Sam 25.03.23 14:00	Sam 25.03.23 18:00	137		WE 54h	
139	Tsp BWES Sig 904/906 - BWKRR Sig 873/876 Str. 6020	2,5 h	Mon 19.06.23 01:30	Mon 19.06.23 04:00	141AA		Betriebsruhe 2,5h (Mo-Fr) mit Brücke in Westend	
140	Tsp BWES Sig 904/906 - BWKRR Sig 873/876 Sr. 6020	2,5 h	Mon 26.06.23 01:30	Fre 30.06.23 18:00	141EE		WE 54h mit Brücke in Westend	
141	Rückbau Kabel und Kabelkanal (Baufeld Ingenieurbau)	2 TW	Fre 16.06.23 18:00	Fre 30.06.23 18:00	128	139AA;140EE;1	5d-Woche	
142	Rückbau Altkabel, GV EWHA Kabel TK-Kabelhaus EA	20 h	Mon 19.06.23 08:00	Die 20.06.23 18:00	141AA		5d-Woche	
143	Kabelverlegung Bahnstrom (30kV)	5 t	Mon 26.06.23 08:00	Fre 30.06.23 18:00	141AA+5 t		5d-Woche	
144	Rückbau Kabelhaus Westkreuz inkl. Kabeltiefbau	5 t	Mon 26.06.23 08:00	Fre 30.06.23 18:00	141EE		5d-Woche	
145	Tsp BWKRR Sig 876/871 - BMN Sig 884/877 Str. 6020	8 h	Don 23.02.23 00:00	Fre 24.02.23 04:00	146AA		Nacht 4h (Mo-Fr)	
146	Signalgründungen Str. 6020	8 h	Don 23.02.23 00:00	Fre 24.02.23 04:00	111EE	145AA	Nacht 4h (Mo-Fr)	
147	**OLA**	**36 t**	**Fre 24.03.23 22:00**	**Sam 29.04.23 18:00**			**7d-Woche**	OLA
148	Tsp BHLRN Sig 7(5) - BHLRS Sig P1/P2 Str. 6170, Tsp BMS Gz W91/Gz W94 - BGD Sig BJK BGD Str. 6042	30 h	Fre 24.03.23 22:00	Sam 29.04.23 18:00	132AA	149AA;157EA+ h	WE 54h mit Kabelverlegung	
149	Gbp BMN Sig 884 - BWKRR Sig 876 Str. 6020	6 h	Fre 24.03.23 22:00	Sam 25.03.23 04:00	148AA		Nacht 6h (Mo-So) mit Kabelverlegung	
150	Tsp BHLRN Sig 7(5) - BHLRS Sig P1/P2 Str. 6170, Tsp BMS Gz W91/Gz W94 - BGD Sig BJK BGD Str. 6042	20 h	Fre 28.04.23 22:00	Sam 29.04.23 18:00	151AA		WE 54h	
151	Gbp BMN Sig 884 - BWKRR Sig 876 Str. 6020	6 h	Fre 28.04.23 22:00	Sam 29.04.23 04:00	150AA		Nacht 6h (Mo-So)	
152	3 Maste gründen (Rammen: N2-209, N30-33, N30-34)	30 h	Fre 24.03.23 22:00	Son 26.03.23 04:00	118AA	148AA	WE 54h	
153	2 Maste stellen (N2-209, N30-33) und zurückbauen (2-209, 30-33), Oberleitungsanlage auf neue Masten verschwenken (N30-34 folgt nach dem Abbruch nach unten)	20 h	Fre 28.04.23 22:00	Sam 29.04.23 18:00	148EA+30 h	150AA	WE 54h	
154	**Bauphase 1**	**732 t**	**Mon 31.07.23 08:00**	**Don 31.07.25 18:00**	**2**	**307**	**7d-Woche**	Bauphase 1
155	**HalenseestraßenBrücken (HAL)**	**2936,6 t**	**Don 16.11.23 12:00**	**Mon 01.12.31 04:00**			**7d-Woche**	HalenseestraßenBrücken (HAL)
156	**LST**	**2936,6 t**	**Don 16.11.23 12:00**	**Mon 01.12.31 04:00**			**7d-Woche**	LST
157	Gbp BMS Sig 3408 - BWKS Sig 3008 Str. 6025	16 h	Don 16.11.23 12:00	Fre 17.11.23 04:00	158AA		24h	
158	Signal 3404 versetzen, Anpassung Gfm, Balise etc.	4 h	Don 16.11.23 12:00	Don 16.11.23 16:00	159AE	157AA	24h	
159	Abnahme	4 h	Don 16.11.23 16:00	Don 16.11.23 20:00	160AE	158AE	24h	
160	Softwarewechsel ESTW Westkreuz (S-Bahn)	4 h	Don 16.11.23 20:00	Fre 17.11.23 00:00		159AE;161;287	24h BWKS: Gbp 386, Sig 3404	
161	Prüffahrten	4 h	Fre 17.11.23 00:00	Fre 17.11.23 04:00	160	164	24h	

Legende: Vorgang, Meilenstein, Sammelvorgang, Bauphase, Sperrung, Gesamtbauzeit

GI - Gleis, Gbp - Gleisquerung, Tsp - Totalsperrung, Gz - Grenzzeichen, rot - Sperrung F-Bahn, grün - Sperrung S-Bahn

A100/A115 - Umbau AD Funkturm
Kreuzungsbauwerke übergreifend
Bahntechnische Planung

Index a: Anpassungen Variante 4d, Fußgängerbrücke, Abbruch nach unten, Stützwand 09, 26.02.2021, Witzmann
Druckdatum: Fre 26.02.21 10:53
Unterlage / Blatt-Nr.: 16.8 / 084

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger	Kalen.	Bemerkungen
162	Glsp 386 BWKS Gr W396 BWKS - Gleisabschluss	2936 h	Fre 17.11.23 04:00	Mon 01.12.31 04:00	164AA	427EE-90 h		7d-Woche bis zur Fertigstellung der Bauwerke (vsl. 2031)
163	Glsp 387 BWKS Gr W382 - Gleisabschluss	54 h	Fre 17.11.23 04:00	Son 19.11.23 10:00	164AA			24h
164	Rückbau LST Gl. 386 BWKS	8 h	Fre 17.11.23 04:00	Fre 17.11.23 12:00	163	162AA;163AA;1		24h
165	Rückbau Stromschienenanlage Gl. 386/387 BWKS	4 h	Fre 17.11.23 12:00	Fre 17.11.23 16:00	164	166		24h
166	Rückbau W396 BWKS	16 h	Fre 17.11.23 16:00	Sam 18.11.23 08:00	165	167		24h
167	Lückenschluss Gl. 387 BWKS	18 h	Sam 18.11.23 08:00	Son 19.11.23 02:00	166	168		24h
168	Aufbau Stromschiene Gl. 387 BWKS	8 h	Son 19.11.23 02:00	Son 19.11.23 10:00	167	169		24h
169	Rückbau Gl. 386 BWKS inkl. Stromschiene, Weichenheizung	54 h	Mon 20.11.23 09:00	Don 30.11.23 15:00	168			09-15 Uhr (Mo-Fr)
170	bauzeitliche Gleisüberfahrt/Gleisauszplatzung in Messe-Anschlußgleis herstellen	10 t	Mon 24.02.25 08:00	Fre 07.03.25 18:00	217AA			5d-Woche Rückbau bei Nutzung des Gleises für Messen
171	Glsp BMS Sig 3408 - BWKS Sig 3008 Str. 6025	54 h	Fre 02.02.24 22:00	Mon 05.02.24 04:00	173AA	174AA;172		WE 54h
172	Glsp 387/372 BWKS Gleisabschluss - Sig 3013, Glsp 388/375 Gleisabschluss - Sig 375 Y	54 h	Fre 09.02.24 22:00	Mon 12.02.24 04:00	171	176EE;175AA		WE 54h
173	Rückbau Kabel/Kabelkanal zw. Str. 6024/6025	54 h	Fre 02.02.24 22:00	Mon 05.02.24 04:00		171AA		WE 54h
174	Teilrückbau Dienstweg Str. 6024 und 6025	74 h	Fre 02.02.24 22:00	Sam 10.02.24 18:00	171AA			WE 54h
175	Teilrückbau Dienstweg Kehrgleise 387, 388	20 h	Fre 09.02.24 22:00	Sam 10.02.24 18:00	172AA			WE 54h
176	Rückbau Kabel/Kabelkanal zwischen den Gleisen 386-388 BWKS	54 h	Fre 09.02.24 22:00	Mon 12.02.24 04:00	172EE	298		WE 54h
177	**Umbau Weichenheizungen**	**12,6 t**	**Mit 17.04.24 08:00**	**Mon 29.04.24 14:00**				**7d-Woche**
192	Glsp 387 BWKS Gr W393 - Gleisabschluss	30 h	Mit 01.05.24 14:00	Mit 08.05.24 14:00	194AA	193		09-15 Uhr (Mo-Fr)
193	Glsp BWKS Gr W382 - BGWD Sig 3016 Str. 6024	6 h	Mit 08.05.24 22:00	Don 09.05.24 04:00	192			Nacht 6h (So-Fr)
194	Rückbau Kabelkanal und Schächte zwischen den Gleisen 386 und BWKS-BGWD Str. 6024	36 h	Mit 01.05.24 14:00	Don 09.05.24 14:00	191EA+12 h	192AA;195		09-15 Uhr (Mo-Fr)
195	Rückbau Kabelkanal und Schächte bahnrechts Str. 6025	1 t	Don 09.05.24 14:00	Fre 10.05.24 14:00	194			5d-Woche
196	Glsp BMS Sig 3408 - BWKS Gr W380 Str. 6025	54 h	Fre 31.05.24 22:00	Mon 03.06.24 04:00	197AA			WE 54h
197	Stromschienenlücke herstellen Gl. BMS-BWKS Str. 6025 ca. km 12,9 inkl. Bockschwellen einbauen und Kabelverlegung	30 h	Fre 31.05.24 22:00	Son 02.06.24 04:00	263AA	198;196AA		WE 54h
198	Rückbau Kabelkanal und Schächte zwischen Str. 6024/6025	24 h	Son 02.06.24 04:00	Mon 03.06.24 04:00	197			WE 54h
199	Glsp 387 BWKS Gr W393 - Gleisabschluss, Glsp BWKS Gr W382 - BGWD Sig 3016 Str. 6024	12 h	Mon 10.06.24 22:00	Mit 12.06.24 04:00	201AA	200		Nacht 6h (Mo-Fr)
200	Glsp BGWD Sig 3014 - BWKS Gr W381 Str. 6024	18 h	Mit 12.06.24 22:00	Die 18.06.24 04:00	199			Nacht 6h (Mo-Fr)
201	Rückbau Beleuchtungsmaste Kehrgleise	30 h	Mon 10.06.24 22:00	Die 18.06.24 04:00	263AA	199AA		Nacht 6h (Mo-Fr)
202	**Abbruch nach unten (Halenseestraßenbrücken BW 15 und BW 17/18)**	**14 t**	**Fre 01.11.24 07:00**	**Fre 15.11.24 07:00**				**7d-Woche**
203	Tsp 6024A6025 (Sperrpause SFF)	14 h	Fre 01.11.24 07:00	Fre 15.11.24 07:00	204AA			7d-Woche SSF (informativ)
204	Abbruch nach unten	14 t	Fre 01.11.24 07:00	Fre 15.11.24 07:00		203AA;205AA;2		7d-Woche SSF (informativ)
205	**Bahn-Aktivitäten**	**14 t**	**Fre 01.11.24 07:00**	**Fre 15.11.24 07:00**	**204AA**			**7d-Woche**
206	Rückbau Anschlusskästen Weichenheizungen W389/W392/W393/W398	8 h	Fre 01.11.24 07:00	Fre 01.11.24 15:00	204AA	207		24 Stunden
207	Ausbau LST-Elemente (inkl. FTGS)	16 h	Fre 01.11.24 15:00	Sam 02.11.24 07:00	206	208		24 Stunden
208	Rückbau Stromschiene	37 h	Sam 02.11.24 07:00	Son 03.11.24 20:00	207			24 Stunden
209	Wiedereinbau Anschlusskästen Weichenheizungen W389/W392/W393/W398 optional: Austausch Heizstäbe und Zuleitungen Weichenheizungen W389/W392/W393/W398	11 h	Don 14.11.24 20:00	Fre 15.11.24 07:00	204EE	210AE		24 Stunden
210		22 h	Mit 13.11.24 22:00	Don 14.11.24 20:00	209AE	211AE		24 Stunden
211	Wiedereinbau LST-Elemente (inkl. FTGS)	24 h	Die 12.11.24 22:00	Mi 13.11.24 22:00	210AE	212AE		24 Stunden
212	Wiederaufbau Stromschienen	70 h	Son 10.11.24 00:00	Die 12.11.24 22:00	211AE			24 Stunden
213	**Gründungsarbeiten Pfeiler**	**64 t**	**Fre 21.02.25 22:00**	**Son 26.04.25 18:00**				**7d-Woche**
214	Glsp BMS Sig 3408 - BWKS Gr W380 Str. 6025, Glsp BGWD Sig 3014 - BWKS Gr W381 Str. 6024, Glsp 387 BWKS Gr W382 - Gleisabschluss, Glsp 388 BWKS Gr W385 - Gleisabschluss	54 h	Fre 21.02.25 22:00	Mon 24.02.25 04:00	217AA	218EA+7 h;216AA;215AA		WE 54h
215	Glsp 372 BWKS Gr W382 - Sig 3004	2,5 h	Fre 21.02.25 22:00	Sam 22.02.25 00:30	214AA			WE 54h
216	Glsp 387 BWKS Gr W382 - Gleisabschluss, Glsp 388 BWKS Gr W385 - Gleisabschluss	64 t	Sam 22.02.25 08:00	Sam 26.04.25 18:00	214AA			7d-Woche
217	Stromschienenlücke Gl. BGWD-BWKS Str. 6024, Rückbau Stromschiene Gl. 387, Gl. 388, Rückbau Stromschiene Gl. BWKS-BGWD Str. 6024/Ki389/W393	8 h	Fre 21.02.25 22:00	Sam 22.02.25 06:00		214AA;170AA		WE 54h
218	Glsp BWKS Gr W382 - BGWD Sig 3016 Str. 6024	14 h	Mon 03.03.25 04:00	Mon 17.03.25 04:00	214EA+7 h	219EE		7d-Woche
219	Tsp BWKS Gr W382/Gr W381 - BGWD Sig 3014/W016 Str. 6024	54 h	Fre 14.03.25 22:00	Mon 17.03.25 04:00	218EE	222AA;226;220		WE 54h
220	Glsp 372 BWKS Gr W382 - Sig 3004	2,5 h	Fre 14.03.25 22:00	Son 15.03.25 00:30	219AA			WE 54h
221	Glsp 373 BWKS Gr W381 - Sig 3006	2,5 h	Mon 17.03.25 01:30	Mon 17.03.25 04:00	219EE			WE 54h
222	Aufbau Stromschiene Gl. 387, Gl. 388 BWKS, Gl. BWKS-BGWD Str. 6024/Ki389/W393 (Umsetzen Bohrgerät)	16 h	Fre 14.03.25 22:00	Son 15.03.25 14:00	219AA	224		WE 54h
223	Glsp BMS Sig 3408 - BWKS Gr W380 Str. 6025	8 h	Sam 15.03.25 20:00	Son 16.03.25 04:00	224AA			Nacht 8h (Mo-So)
224	Rückbau Stromschiene zwischen W398 und Kr390 BWKS	4 h	Sam 15.03.25 20:00	Son 16.03.25 00:00	222	223AA;225		Nacht 8h (Mo-So)
225	Rückbau Gleis zwischen W398 und Kr390 BWKS	4 h	Son 16.03.25 00:00	Son 16.03.25 04:00	224			Nacht 8h (Mo-So)
226	Glsp BGWD Sig 3014 - BWKS Gr W384 Str. 6024	14 h	Mon 17.03.25 04:00	Mon 31.03.25 04:00	219	228EA+14 h;22		7d-Woche
227	Glsp Gz W398 - Gz W384	35 h	Mon 17.03.25 04:00	Mon 21.04.25 04:00	226AA			7d-Woche
228	Glsp BMS Sig 3408 - BWKS Gr W380 Str. 6025	54 h	Fre 18.04.25 22:00	Mon 21.04.25 04:00	226EA+14 h	229EE		WE 54h
229	Glsp BGWD Sig 3014 - BWKS Gr W384 Str. 6024	24 h	Son 20.04.25 04:00	Mon 21.04.25 04:00	228EE	230AA		WE 54h
230	Aufbau Gleis zwischen W398 und Kr390 BWKS	16 h	Son 20.04.25 04:00	Son 20.04.25 20:00	229AA	231		WE 54h
231	Aufbau Stromschiene zwischen W398 und Kr390 BWKS	8 h	Son 20.04.25 20:00	Mon 21.04.25 04:00	230			WE 54h
232	**Messedamm/Messe Süd (MES)**	**431 t**	**Don 11.04.24 08:00**	**Son 15.06.25 20:00**				**7d-Woche**
233	**bauzeitliche Kabelumverlegung**	**431 t**	**Don 11.04.24 08:00**	**Son 15.06.25 20:00**				**7d-Woche**
234	Glsp Messe-Anschlußgleis Gl. W90 - Gz W61	54 h	Don 11.04.24 08:00	Mon 15.04.24 18:00	238AA;241			WE 54h (Ostern)
235	Tsp BHST Sig 3422/3425 - BWKS Sig 3408/3409 Str. 6025	2,5 h	Fre 12.04.24 01:30	Fre 12.04.24 04:00	236AA			Betriebsruhe 2,5h (Mo-Fr)
236	Aufbau FA GL BMS-BWKS Str. 6025	2,5 h	Fre 12.04.24 01:30	Fre 12.04.24 04:00	237AA	235AA		Betriebsruhe 2,5h (Mo-Fr)
237	Glsp BWKS Sig 3409 - BMS Sig 3413 Str. 6025	40 h	Fre 12.04.24 22:00	Son 14.04.24 14:00	238AA	236AA-2,5 h		WE 54h
238	Herstellen Querung und Schächte Gl. BWKS-BMS Str. 6025	32 h	Fre 12.04.24 22:00	Son 14.04.24 06:00		234AA-2 t;240A		WE 54h km 13,233
239	Glsp BMS Sig 3412 - BWKS Sig 3408 Str. 6025	6 h	Fre 12.04.24 22:00	Sam 13.04.24 04:00	240AA			WE 54h
240	Herstellen Kabelkanal (Kunstoff, Beton) zwischen Str. 6025	20 h	Fre 12.04.24 22:00	Sam 13.04.24 18:00	238AA	241;239AA		WE 54h
241	Herstellen Querungen Gl. BWKS-BMS Str. 6025	18 h	Sam 13.04.24 18:00	Son 14.04.24 12:00	240	250EA+70 h		WE 54h km 13,443 und 13,464
242	Tsp BHST Sig 3422/3425 - BWKS Gr W380/W383 Str. 6025	54 h	Fre 26.04.24 22:00	Mon 29.04.24 04:00	230AA	243AA;248;251		WE 54h
243	Tsp BGWD Sig 3022/3023 - BWKS Sig 439/440 Str. 6024	54 h	Fre 26.04.24 22:00	Mon 29.04.24 04:00	242AA			WE 54h
244	Glsp Messe-Anschlußgleis Gl. W90 - Gz W61	4 t	Fre 26.04.24 08:00	Mon 29.04.24 18:00	242AA;11			7d-Woche
245	Tsp BGD-S Sig A1B1 - BCHB Sig P331/P334 Str. 6118	54 h	Fre 26.04.24 22:00	Mon 29.04.24 04:00	242AA			WE 54h
246	Glsp BSPDO Sig 8528 - BCHB Sig P332 Str. 6109	8 h	Fre 26.04.24 22:00	Sam 27.04.24 06:00	242AA			24h
247	Glsp BCHB Sig P333 - BSPDO Sig 8519 Str. 6109	8 h	Son 28.04.24 20:00	Mon 29.04.24 04:00	242EE			24h
248	Tsp BWKRR Sig 882/877 - BHAL Gz W718/719 Str. 6020	54 h	Fre 03.05.24 22:00	Mon 06.05.24 04:00	242	249AA		WE 54h
249	Tsp BHLRN Sig P/G - BHLRS Sig P1/P2 Str. 6170, Tsp BMS Gz W96/Gz W97 - BGD Gz W301/WA W302 Str. 6062	54 h	Fre 03.05.24 22:00	Mon 06.05.24 04:00	248AA			WE 54h
250	Kabelumverlegung/Kabelverlegung EA, Tk, Bahnstrom	108 h	Fre 26.04.24 22:00	Mon 06.05.24 04:00	241EA+70 h	258;242AA;254		WE 54h
251	Kabelverlegung LST	6 h	Fre 26.04.24 22:00	Sam 27.04.24 04:00	242AA	253;252		WE 54h
252	Kabelumschaltung LST	6 h	Sam 27.04.24 04:00	Sam 27.04.24 10:00	251			WE 54h
253	Kabelverlegung und Kabelumschaltung Bahnstrom	12 h	Sam 27.04.24 04:00	Sam 27.04.24 16:00	251			WE 54h
254	Herstellung Stromschienenlücke Gl. BWKS-BMS Str. 6025 ca. km 12,8 inkl. Bockschwellen einbauen und Kabelverlegung	30 h	Fre 26.04.24 22:00	Son 28.04.24 04:00	250AA	255		WE 54h
255	Kabelverlegung Bahnstrom (SKV)	18 h	Son 28.04.24 04:00	Son 28.04.24 22:00	254	256		WE 54h
256	Kabelverlegung Bahnstrom (PRL)	6 h	Son 28.04.24 22:00	Mon 29.04.24 04:00	255			WE 54h
257	Tsp BHST Sig 3422/3425 - BWKS Gr W380 Str. 6025	25 h	Mon 06.05.24 01:30	Fre 17.05.24 04:00	258AA-2,5 h			Betriebsruhe 2,5h (Mo-Fr)
258	Kabelumschaltarbeiten Tk	10 t	Mon 06.05.24 08:00	Fre 17.05.24 18:00	250	271EA+108 h;2		5d-Woche
259	Glsp Messe-Anschlußgleis Gz W90 - Gz W61	4 t	Fre 31.05.24 08:00	Mon 03.06.24 18:00	258AA;11			7d-Woche
260	Glsp BHST Sig 3422 - BWKS Gr W380 Str. 6025	27 h	Fre 31.05.24 22:00	Son 02.06.24 01:00	271AA	259AA-1 t;261;		WE 54h
261	Glp BWKS Gr W383 - BHST Sig 3425 Str. 6025	27 h	Son 02.06.24 01:00	Mon 03.06.24 04:00	260	264;263EE		WE 54h
262	Glsp BSPDO Sig 8528 - BCHB Sig P332 Str. 6109	8 h	Fre 31.05.24 22:00	Sam 01.06.24 06:00	260AA			24h
263	Glsp BCHB Sig P333 - BSPDO Sig 8519 Str. 6109	8 h	Son 02.06.24 20:00	Mon 03.06.24 04:00	261EE			24h
264	Glsp BWKS Sig 439 - BGWD Sig 3023 - Str. 6024	27 h	Fre 07.06.24 22:00	Son 09.06.24 01:00	261	265;266AA		WE 54h
265	Glsp BGWD Sig 3022 - BWKS Sig 440 Str. 6024	27 h	Son 09.06.24 01:00	Mon 10.06.24 04:00	264	268;201AA		WE 54h
266	Glsp BGD-S Sig B1 - BCHB Sig P331 Str. 6118	27 h	Fre 07.06.24 22:00	Son 09.06.24 01:00	264AA	267		WE 54h
267	Glsp BCHB Sig P334 - BGD-S Sig A1 Str. 6118	27 h	Son 09.06.24 01:00	Mon 10.06.24 04:00	266			WE 54h
268	Glsp BWKRR Sig 882 - BHAL Gz W719 Str. 6020	27 h	Fre 14.06.24 22:00	Sam 16.06.24 01:00	265	269		WE 54h
269	Glsp BHAL Gz W718 - BWKRR Sig 877 Str. 6020	27 h	Son 16.06.24 01:00	Mon 17.06.24 04:00	268	270		WE 54h
270	Tsp BHLRN Sig P/G - BHLRS Sig P1/P2 Str. 6170, Tsp BMS Gz W96/Gz W97 - BGD Gz W301/WA W302 Str. 6062	54 h	Fre 21.06.24 22:00	Mon 24.06.24 04:00	269			WE 54h
271	Rückbau Kabel und Kabelkanal	216 h	Fre 31.05.24 22:00	Mon 24.06.24 04:00	258EA+108 h	260AA		WE 54h
272	Tsp BHST Sig 3422/3425 - BCHB Sig G3H3 Str. 6109	40 h	Fre 14.06.24 22:00	Son 16.06.24 14:00	258AA			WE 54h
273	Gründen 13-25bz inkl. Sondierung	16 h	Fre 13.06.25 22:00	Sam 14.06.25 14:00		272AA;274		WE 54h vor Bph 1.1 (KIB)
274	Stellen Mast 13-25bz inkl. Ausleger	4 h	Sam 14.06.25 14:00	Sam 14.06.25 18:00	273	275		WE 54h vor Bph 1.1 (KIB)
275	Tunnelausleger installieren: 13-T21n, 13-22n	6 h	Sam 14.06.25 18:00	Son 15.06.25 00:00	274	276		WE 54h vor Bph 1.1 (KIB)
276	Abfangung verlegen	4 h	Son 15.06.25 00:00	Son 15.06.25 04:00	275	277		WE 54h vor Bph 1.1 (KIB)
277	Oberleitungsanlage auf neue Masten verschwenken	10 h	Son 15.06.25 04:00	Son 15.06.25 14:00	276	279		WE 54h vor Bph 1.1 (KIB)
278	Tsp BMS Sig 3413 - BWKS Sig 3408 Str. 6025	6 h	Son 15.06.25 14:00	Son 15.06.25 20:00	279AA			WE 54h
279	Rückbau Maste 13-21bz, 13-22bz	6 h	Son 15.06.25 14:00	Son 15.06.25 20:00	277	278AA		WE 54h vor Bph 1.1 (KIB)
280	**Ringbahnbrücke (RBB)**	**2579 t**	**Fre 10.11.23 00:00**	**Son 01.12.30 22:00**				**7d-Woche**
281	Glsp BWKRR Sig 873 - BMN Sig 877 Str. 6020	4 h	Fre 10.11.23 00:00	Fre 10.11.23 04:00	282AA			Nacht 4h (Mo-Fr)
282	Sig VW875 stellen	4 h	Fre 10.11.23 00:00	Fre 10.11.23 04:00	284AA-20 h	281AA		Nacht 4h (Mo-Fr)
283	Glsp BMN Sig 884 - BWKRR Sig 876 Str. 6020	8 h	Don 16.11.23 08:00	Don 16.11.23 16:00	284AA			24h
284	Sig 882 inkl. Streckenanschlag versetzen, Gfm anpassen, Kabelanlage	8 h	Don 16.11.23 08:00	Don 16.11.23 16:00	286AE	282AA-20 h;283AA		24h
285	Tsp BWKRR Sig 876/873 - BMN Sig 884/877 Str. 6020	12 h	Don 16.11.23 16:00	Fre 17.11.23 04:00	286AA			24h
286	Abnahme	4 h	Don 16.11.23 16:00	Don 16.11.23 20:00	287AE	284AE;285AA		24h
287	Softwarewechsel ESTW Weskreuz (S-Bahn)	4 h	Don 16.11.23 20:00	Fre 17.11.23 00:00	160AA	286AE;288		24h
288	Prüffahrten	4 h	Fre 17.11.23 00:00	Fre 17.11.23 04:00	287			24h
289	Bau Stützwand 09 ab 07/2025 (Sperrpause SSF)	0 t	Die 01.07.25 07:00	Die 01.07.25 07:00		290AA		7d-Woche SSF (informativ)
290	Maste 30-41bz und 31-1bz auf vorbereitete Stützwand stellen; Rückleiterseil von Mast 2-215 bis Mast 31-3 in Kabelschutzrohr verlegen; QLA verschenken	48 h	Die 01.07.25 08:00	Sam 05.07.25 16:00	289AA			7d-Woche Nutzung Sperrpause SFF für Errichtung STW09
291	Tsp BWES Sig 905/908 - BWKRR Sig 873/876 Str. 6020	54 h	Fre 19.04.24 22:00	Mon 22.04.24 04:00	298AA	292		WE 54h
292	Tsp BWKRR Sig 882/877 - BHAL Gz W718/719 Str. 6020	54 h	Fre 26.04.24 22:00	Mon 29.04.24 04:00	291	293		WE 54h
293	Tsp BLUF Sig 8416/8418 - BHLRS Sig P1/P2 Str. 6170, Tsp BMS Gz W96/Gz W97 - BGD Gz W301/WA W302 Str. 6062	108 t	Fre 03.05.24 22:00	Mon 13.05.24 04:00	292	294		WE 54h
294	Tsp BWKS Sig 3407/3409 - BCHS Sig 408/409 Str. 6024	54 h	Fre 17.05.24 22:00	Mon 20.05.24 04:00	293	295		WE 54h
295	Tsp BGWD Sig 3037/3038 - BWKS Sig 439/440 Str. 6024	54 h	Fre 24.05.24 22:00	Mon 27.05.24 04:00	294	296AA		WE 54h
296	Tsp BHST Sig 3422/3425 - BWKS Sig 439/440 Str. 6025	54 h	Fre 24.05.24 22:00	Mon 27.05.24 04:00	295AA	297		WE 54h
297	Tsp BSPDO Sig 8519/8528 - BCHB Sig P333/P331 Str. 6109, Tsp BGD-S Sig A1/B1 - BCHB Sig P331/P334 Str. 6118	112 h	Mon 27.05.24 20:00	Fre 14.06.24 04:00	296			Nacht 8h (So-Fr)
298	Rückbau Kabel und Kabelkanal	56 h	Fre 19.04.24 04:00	Fre 14.06.24 04:00	176	291AA		5d-Woche
299	Glsp BHLRS Sig P1 - BHLRN Gz W96 Str. 6170	2159 h	Don 02.01.25 22:00	Son 01.12.30 22:00	304AA-1 t;1	301AA;524EE+ h		7d-Woche bis zur Fertigstellung der Bauwerke
300	Glsp BMS Gz W96 - BHLRN Sig G Str. 6170	4 h	Mon 07.07.25 22:00	Fre 01.01.25 07:00	301AA			Nacht 6h (Mo-Fr)
301	Bauzustand LST Str. 6170 einrichten	4 h	Don 02.01.25 22:00	Fre 03.01.25 02:00	299AA	300AA		Nacht 6h (Mo-Fr)
302	Tsp BGD-BMS Str. 6062, Glsp Messe-Anschlußgleis BMS Gz W91 - Sig N5	54 h	Fre 03.01.25 22:00	Mon 06.01.25 04:00	303AA	303;305AA		WE 54h
303	Tsp BGD Sig B1K - BMS Gz W94/Gz W97 Str. 6042, Glsp Messe-Anschlußgleis Gz W90/91	54 h	Fre 10.01.25 22:00	Mon 13.01.25 04:00	302			WE 54h
304	bauzeitliche Gleisüberfahrt einrichten km 30,7 Str. 6042/6170 (zwischen W91 und W92 Str. 6042)	108 h	Fre 03.01.25 22:00	Mon 13.01.25 04:00		299AA-1 ft;306;302AA		WE 54h Bauzustand bleibt bis zur Fertigstellung der
305	Tsp BHLRS Sig P/G - BHLRN Sig P1/P2 Str. 6170	40 h	Fre 03.01.25 22:00	Son 05.01.25 14:00	302AA			WE 54h
306	Rückbau Gleis BHLRS-BHLRN Str. 6170 zur Herstellung BE-Fläche	40 h	Mon 13.01.25 08:00	Don 16.01.25 18:00	304			5d-Woche
307	**Bauphase 2**	**730 t**	**Fre 01.08.25 08:00**	**Sam 31.07.27 18:00**	**154**	**308**		**7d-Woche**
308	**Bauphase 3**	**731 t**	**Son 01.08.27 08:00**	**Die 31.07.29 18:00**	**307**	**361**		**7d-Woche**
309	**Halenseestraßenbrücken (HAL)**	**372 t**	**Mon 01.05.28 07:00**	**Mon 07.05.29 18:00**				**7d-Woche**
310	**Abbruch nach unten (Autobahnbrücken BW 16)**	**14 t**	**Mon 01.05.28 07:00**	**Mon 15.05.28 07:00**				**7d-Woche**
311	Tsp 6024A6025 (Sperrpause SSF)	14 h	Mon 01.05.28 07:00	Mon 15.05.28 07:00	312AA			7d-Woche SSF (informativ)
312	Abbruch nach unten	14 ft	Mon 01.05.28 07:00	Mon 15.05.28 07:00		311AA;313AA;3		7d-Woche
313	**Bahn-Aktivitäten**	**14 t**	**Mon 01.05.28 07:00**	**Mon 15.05.28 07:00**	**312AA**			**7d-Woche**
314	Rückbau Anschlusskästen Weichenheizungen W395/W397; Rückbau Trafoschrank W395	8 h	Mon 01.05.28 07:00	Mon 01.05.28 15:00	312AA	315		24 Stunden
315	Ausbau LST-Elemente (inkl. FTGS)	12 h	Mon 01.05.28 15:00	Die 02.05.28 03:00	314	316		24 Stunden
316	Rückbau Stromschienen	20 h	Die 02.05.28 03:00	Die 02.05.28 23:00	315			24 Stunden
317	Wiedereinbau Anschlusskästen Weichenheizungen W395/W397; Wiederaufbau Trafoschrank W395	9 h	Son 14.05.28 22:00	Mon 15.05.28 07:00	312EE	318AE		24 Stunden
318	optional: Austausch Heizstäbe und Zuleitungen Weichenheizungen W385/W397	14 h	Son 14.05.28 08:00	Son 14.05.28 22:00	317AE	319AE		24 Stunden
319	Wiedereinbau LST-Elemente (inkl. FTGS)	25 h	Sam 13.05.28 07:00	Son 14.05.28 08:00	318AE	320AE		24 Stunden
320	Wiederaufbau Stromschienen	40 h	Don 11.05.28 15:00	Sam 13.05.28 07:00	319AE			24 Stunden
321	**Rückbau BW 16 WL Nord und Fundamente**	**188 t**	**Mit 01.11.28 08:00**	**Mon 07.05.29 18:00**				**7d-Woche**
322	Rückbau Messe-Anschlußgleis	30 h	Mit 01.11.28 08:00	Fre 03.11.28 18:00		323		5d-Woche
323	Rückbau WL Nord BW16 alt (Achse 20)	1 IM	Fre 03.11.28 18:00	Son 03.12.28 18:00	322	324AA		5d-Woche SSF (informativ)
324	Gründung WL Nord	6 IM	Fre 03.11.28 18:00	Mit 02.05.29 18:00	323AA	325		5d-Woche SSF (informativ)
325	Aufbau Messe-Anschlußgleis	30 h	Don 03.05.29 08:00	Mon 07.05.29 18:00	324			5d-Woche
326	**Messedamm/Messe Süd (MES)**	**38 t**	**Fre 14.07.28 08:00**	**Son 20.08.28 18:00**				**7d-Woche**
327	Gründen Mast 13-25N	8 h	Fre 14.07.28 08:00	Fre 14.07.28 16:00		328EA+28 ft		5d-Woche nach Bph 2.1 (KIB)
328	Stellen Mast 13-25N	6 h	Fre 11.08.28 16:00	Mon 14.08.28 12:00	327EA+28 ft	330		5d-Woche nach Bph 2.1 (KIB)
329	Tsp BSPDO Sig 8519/8523 - BCHB Sig G3H3 Str. 6109	40 h	Fre 18.08.28 22:00	Son 20.08.28 14:00	328AA			WE 54h
330	Montage Ausleger Mast 13-25N, Hängesäulen 13-23N, 13-T24N	12 h	Fre 18.08.28 22:00	Sam 19.08.28 10:00	328	329AA;331		WE 54h nach Bph 2.1 (KIB)
331	Oberleitungsanlage auf Maste verschwenken	16 h	Sam 19.08.28 10:00	Son 20.08.28 02:00	330	332		WE 54h nach Bph 2.1 (KIB)
332	Rückbau Tunnelausleger	4 h	Son 20.08.28 02:00	Son 20.08.28 06:00	331	333		WE 54h nach Bph 2.1 (KIB)
333	Rückbau Maste	8 h	Son 20.08.28 06:00	Son 20.08.28 14:00	332	334		WE 54h nach Bph 2.1 (KIB)
334	Abnahme	4 h	Son 20.08.28 14:00	Son 20.08.28 18:00	333			WE 54h nach Bph 2.1 (KIB)
335	**Ringbahnbrücke (RBB)**	**224 t**	**Mon 03.04.28 08:00**	**Mon 13.11.28 04:00**				**7d-Woche**

Legende: Vorgang | Meilenstein | Sammelvorgang | Bauphase | Sperrung | Gesamtbauzeit

Gl - Gleis, Glsp - Gleissperrung, Tsp - Totalsperrung, Gz - Grenzzeichen, rot - Sperrung F-Bahn, grün - Sperrung S-Bahn

Plan-Nr: EP-BB-BA-000-001-a
DB Engineering & Consulting, Region Ost, Berlin, 23.04.2020, gez. i.A. R. Almeroth (I.TV-O-P-BLN(P))
Bearbeitet: 04/2020, Witzmann (I.TV-O-P-BLN(V))
Geprüft: 04/2020, Giermann (I.TV-O-P-BLN(V))

A100/A115 - Umbau AD Funkturm
Kreuzungsbauwerke übergreifend
Bahntechnische Planung

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger	Kalen.	Bemerkungen
336	**Abbruch nach unten**	**14 t**	**Mon 03.04.28 08:00**	**Mon 17.04.28 08:00**			**7d-Woche**	
337	Tsp 6020 (Spernpause SFF)	14 h	Mon 03.04.28 08:00	Mon 17.04.28 08:00	339AA		7d-Woche SSF (informativ)	
338	Tsp 6170/6042 (Spernpause SFF)	14 h	Mon 03.04.28 08:00	Mon 17.04.28 08:00	339AA		7d-Woche SSF (informativ)	
339	Abbruch nach unten	14 h	Mon 03.04.28 08:00	Mon 17.04.28 08:00		338AA;337AA;3	7d-Woche	
340	**Bahn-Aktivitäten Abbruch nach unten**	**14 t**	**Mon 03.04.28 08:00**	**Mon 17.04.28 08:00**			**7d-Woche**	
341	OLA Kettenwerk zurückbauen; Mast 30-34 zurückbauen	10 h	Mon 03.04.28 08:00	Mon 03.04.28 18:00	339AA	342	24 Stunden	
342	Rückbau Anschlusskästen Weichenheizungen (W93, W94)	6 h	Mon 03.04.28 18:00	Die 04.04.28 00:00	341	343	24 Stunden	
343	Ausbau LST-Elemente (Fernbahn)	6 h	Die 04.04.28 00:00	Die 04.04.28 06:00	342	344	24 Stunden	
344	Ausbau LST-Elemente (S-Bahn)	2 h	Die 04.04.28 06:00	Die 04.04.28 08:00	343	345	24 Stunden	
345	Rückbau Stromschienen	12 h	Die 04.04.28 08:00	Die 04.04.28 20:00	344		24 Stunden	
346	Mast N30-34 stellen; OLA Kettenwerk neu aufbauen	16 h	Son 16.04.28 16:00	Mon 17.04.28 08:00	339EE	347AE	24 Stunden	
347	Wiedereinbau Anschlusskästen Weichenheizungen	6 h	Son 16.04.28 10:00	Son 16.04.28 16:00	346AE	348AE	24 Stunden	
348	Optional: Austausch Heizstäbe/Zuleitungen Weichenheizungen	8 h	Son 16.04.28 02:00	Son 16.04.28 10:00	347AE	349AE	24 Stunden	
349	Wiedereinbau LST-Elemente (Fernbahn)	8 h	Sam 15.04.28 18:00	Son 16.04.28 02:00	348AE	350AE	24 Stunden	
350	Wiedereinbau LST-Elemente (S-Bahn)	3 h	Sam 15.04.28 15:00	Sam 15.04.28 18:00	349AE	353AE;354AE;3	24 Stunden	
351	Wiederaufbau Stromschienen	16 h	Fre 14.04.28 23:00	Sam 15.04.28 15:00	350AE		24 Stunden	
352	**Einbau Gleishilfsbrücken**	**4,7 t**	**Die 11.04.28 03:00**	**Sam 15.04.28 15:00**			**7d-Woche**	
353	Rückbau/Aufbau Gleis BCHG-BWL Str. 6042 (Verbauarbeiten/Einbau Gleishilfsbrücke)	108 h	Die 11.04.28 03:00	Sam 15.04.28 15:00	350AE		24 Stunden	
354	Rückbau/Aufbau Gleis und Stromschiene Gl. BWKRR-BMN Str. 6020 (Verbauarbeiten/Einbau Gleishilfsbrücke)	108 h	Die 11.04.28 03:00	Sam 15.04.28 15:00	350AE		24 Stunden	
355	Herstellung OLA-Maste N30-41 und N31-1 im Endzustand im Bereich S TW 09; Umschwenkung OLA; Befestigung Rückleiterseil an Mast 2-215 bis 31-3; Rückbau 30-41bz und 31-1bz	64 h	Mon 03.04.28 08:00	Don 06.04.28 00:00	339AA		24 Stunden	
356	**Ausbau Gleishilfsbrücken**	**9 t**	**Fre 03.11.28 22:00**	**Mon 13.11.28 04:00**			**7d-Woche**	
357	Tsp BWKRR-Sig 876/877 - BMN Sig 884/877 Str. 6020	54 h	Fre 03.11.28 22:00	Mon 06.11.28 04:00	358AA		WE 54h	
358	Rückbau/Aufbau Gleis und Stromschiene Gl. BWKRR-BMN Str. 6020 (Ausbau Gleishilfsbrücke)	54 h	Fre 03.11.28 22:00	Mon 06.11.28 04:00		357AA;360	WE 54h	
359	Tsp Sch-KR Sig FYG - BHALS Sig P2 Str. 6170, Tsp BGD Sig tgK - BMS Gz W93 Str. 6170	54 h	Fre 10.11.28 22:00	Mon 13.11.28 04:00	360AA		WE 54h	
360	Rückbau/Aufbau Gleis Gl. BCHG-BWL Str. 6042 (Ausbau Gleishilfsbrücke)	54 h	Fre 10.11.28 22:00	Mon 13.11.28 04:00	358	359AA	WE 54h	
361	**Bauphase 4**	**1248 t**	**Mit 01.08.29 08:00**	**Don 30.12.32 18:00**	**308**		**7d-Woche**	
362	**Halenseestraßenbrücken (HAL)**	**380 t**	**Son 01.12.30 07:00**	**Die 16.12.31 02:00**			**7d-Woche**	
363	Fertigstellung BW 16.1/16.2	0 t	Son 01.12.30 07:00	Son 01.12.30 07:00		366	7d-Woche SSF (informativ)	
364	**bauzeitliche Kabelumverlegung von WL Süd zu Str. 6024**	**119 t**	**Son 01.12.30 22:00**	**Mon 31.03.31 04:00**		**382**	**7d-Woche**	
365	Gbsp BMS Sig 3408 - BWKS Sig 3008 Str. 6025	30 h	Son 01.12.30 22:00	Fre 06.12.30 04:00	366AA		Nacht 6h (So-Fr)	
366	Kabelkanal zwischen Str. 6024 und 6025 herstellen	30 h	Son 01.12.30 22:00	Fre 06.12.30 04:00	363	365AA	Nacht 6h (So-Fr)	
367	Gbsp BMS Sig 3408 - BWKS Sig 3008 Str. 6025, Gbsp BGWD Sig 3014 - BWKS Sig 3006 Str. 6024	108 h	Fre 07.03.31 22:00	Mon 17.03.31 04:00	369AA	370AA;368AA	WE 54h	
368	Gbsp 387/372 BWKS Sig 3013 - Gleisabschluss, Gbsp 388/375 Sig 375Y - Gleisabschluss	108 h	Fre 07.03.31 22:00	Mon 17.03.31 04:00	367AA		WE 54h	
369	Kabelverlegung Tk	108 h	Fre 07.03.31 22:00	Mon 17.03.31 04:00		375;367AA	WE 54h	
370	Kabelverlegung Bahnstrom (30kV, PRL) Gl. 401	20 h	Fre 07.03.31 22:00	Sam 08.03.31 18:00	367AA	376;373;371	WE 54h	
371	Umbau Weichenheizung W398	10 h	Sam 08.03.31 18:00	Son 09.03.31 04:00	370		WE 54h	
372	Gbsp BMS Sig 3408 - BWKS Sig 3008 Str. 6025	12 h	Sam 08.03.31 18:00	Son 09.03.31 06:00	373AA		WE 54h	
373	Kabelumverlegung LST	12 h	Sam 08.03.31 18:00	Son 09.03.31 06:00	370	372AA	WE 54h	
374	Nutzung Betriebsruhen für Kabelumschaltung	17,5 h	Mon 17.03.31 01:30	Die 21.03.31 04:00	375AA-2,5 h		Betriebsruhe 2,5h (Mo-Fr)	
375	Kabelumschaltarbeiten Tk	7 t	Mon 17.03.31 08:00	Die 25.03.31 18:00	369	378;374AA-2,5	5d-Woche	
376	Kabelumschaltarbeiten Bahnstrom	5 t	Mon 10.03.31 08:00	Fre 14.03.31 18:00	370		5d-Woche	
377	Gbsp BMS Sig 3408 - BWKS Sig 3008 Str. 6025, Gbsp BGWD Sig 3014 - BWKS Sig 3006 Str. 6024	54 h	Fre 28.03.31 22:00	Mon 31.03.31 04:00	378AA		WE 54h	
378	Rückbau Kabel Bahnstrom (30kV, PRL)	18 h	Fre 28.03.31 22:00	Sam 29.03.31 16:00	375	379AA;377AA	WE 54h	
379	Rückbau Kabel und Kabelkanal	54 h	Fre 28.03.31 22:00	Mon 31.03.31 04:00	378AA		WE 54h	
380	**Rückbau BW16 Unterbauten (Fundamente) WL Süd und Pfeiler**	**64 t**	**Mon 31.03.31 04:00**	**Die 03.06.31 08:00**			**7d-Woche**	
381	Gbsp BMS Sig 3408 - BWKS Gz W380 Str. 6025	32 h	Mon 31.03.31 04:00	Fre 02.05.31 04:00	382AA		7d-Woche	
382	Rückbau Stromschiene Gl. BMS-BWKS und W398 Str. 6025	8 h	Mon 31.03.31 04:00	Mon 31.03.31 12:00	364	384EA+1 fM;38	24h	
383	Rückbau Gl. BMS-BWKS und W398 Str. 6025, Kabelkanal	16 h	Mon 31.03.31 12:00	Die 01.04.31 04:00	382		24h	
384	Aufbau Stromschiene Gl. BMS-BWKS und W398 Str. 6025	16 h	Mit 30.04.31 12:00	Don 01.05.31 04:00	382EA+1 fM	385	24h	
385	Aufbau Gl. BMS-BWKS und W398 Str. 6025	24 h	Don 01.05.31 04:00	Fre 02.05.31 04:00	384	387	24h	
386	Gbsp BWKS Gz W382 - BGWD Sig 3016 Str. 6024	32 h	Fre 02.05.31 08:00	Die 03.06.31 08:00	387AA	391AA	7d-Woche	
387	Rückbau Stromschiene Gl. BWKS-BGWD Str. 6024	4 h	Fre 02.05.31 08:00	Fre 02.05.31 12:00	385	388EA+1 fM;38	5d-Woche	
388	Aufbau Stromschiene Gl. BWKS-BGWD Str. 6024	8 h	Mon 02.06.31 08:00	Mon 02.06.31 16:00	387EA+1 fM	393	5d-Woche	
389	Neubau Dienstweg	74 h	Mit 09.07.31 14:00	Mon 21.07.31 04:00	401EE	390	5d-Woche	
390	Rückbau/Aufbau Beleuchtung Dienstweg	54 h	Mon 21.07.31 08:00	Mon 28.07.31 12:00	389		5d-Woche	
391	Neubau Dienstweg Str. 6024	20 h	Fre 02.05.31 08:00	Mon 05.05.31 18:00	386AA		5d-Woche	
392	Gbsp 387 BWKS Gz W382 - Gleisabschluss	30 h	Die 03.06.31 09:00	Mon 09.06.31 15:00	393AA		09-15 Uhr (Mo-Fr)	
393	Aufbau Gl. 386 BWKS	5 t	Mon 02.06.31 16:00	Mon 09.06.31 16:00	388	392AA;399;394	5d-Woche	
394	Rückbau temporärer Dienstweg	3 t	Mon 02.06.31 16:00	Mit 04.06.31 16:00	393AA		5d-Woche	
395	**Herstellung Kabelanlage Endzustand**	**73,2 t**	**Mon 09.06.31 16:00**	**Fre 22.08.31 04:00**			**7d-Woche**	
396	Gbsp BMS Sig 3408 - BWKS Gz W380 Str. 6025	24 h	Mon 09.06.31 22:00	Fre 13.06.31 04:00	399AA	397	Nacht 6h (So-Fr)	
397	Gbsp BWKS Gz W382 - BGWD Sig 3016 Str. 6024	6 h	Son 15.06.31 22:00	Mon 16.06.31 04:00	396	398	Nacht 6h (So-Fr)	
398	Gbsp 387 BWKS Gz W382 - Gleisabschluss	12 h	Mon 16.06.31 22:00	Mit 18.06.31 04:00	397		Nacht 6h (So-Fr)	
399	Kabelkanal und Querungen herstellen (Endzustand)	20 t	Mon 09.06.31 16:00	Mon 07.07.31 16:00	393	403;396AA;400	5d-Woche	
400	Neubau Entwässerung	3 t	Mon 09.06.31 16:00	Don 12.06.31 16:00	399AA		5d-Woche	
401	Gbsp BMS Sig 3408 - BWKS Sig 3008 Str. 6025, Gbsp BGWD Sig 3014 - BWKS Sig 3006 Str. 6024	108 h	Fre 11.07.31 22:00	Mon 21.07.31 04:00	403AA	402AA;413AA;4	WE 54h	
402	Gbsp 387/372 BWKS Sig 3013 - Gleisabschluss, Gbsp 388/375 Sig 375Y - Gleisabschluss	108 h	Fre 11.07.31 22:00	Mon 21.07.31 04:00	401AA		WE 54h	
403	Kabelverlegung Tk	108 h	Fre 11.07.31 22:00	Mon 21.07.31 04:00	399	405;407AA;401	WE 54h	
404	Nutzung Betriebsruhen für Kabelumschaltung	17,5 h	Mon 21.07.31 01:30	Die 29.07.31 04:00	405AA-2,5 h		Betriebsruhe 2,5h (Mo-Fr)	
405	Kabelumschaltarbeiten Tk	7 t	Mon 21.07.31 08:00	Die 29.07.31 18:00	403	404AA-2,5 h	5d-Woche	
406	Gbsp BMS Sig 3408 - BWKS Sig 3008 Str. 6025	12 h	Fre 11.07.31 22:00	Sam 12.07.31 10:00	407AA		WE 54h	
407	Kabelumverlegung LST	12 h	Fre 11.07.31 22:00	Sam 12.07.31 10:00	403AA	406AA;410EA+	WE 54h	
408	Gbsp 387/372 BWKS Gleisabschluss - Sig 3013, Gbsp 388/375 Gleisabschluss - Sig 375Y	16 h	Sam 12.07.31 22:00	Son 13.07.31 14:00	410AA		WE 54h	
409	Gbsp BWKS Sig 3004 - BGWD Sig 3023 Str. 6024, BWKS Sig 3002 - BMS Sig 3433 Str. 6025	16 h	Sam 12.07.31 22:00	Son 13.07.31 14:00	410AA		WE 54h	
410	Kabelumverlegung/Kabelverlegung LST	16 h	Sam 12.07.31 22:00	Son 13.07.31 14:00	407EA+12 h	408AA;409AA;4	WE 54h	
411	Gbsp BMS Sig 3408 - BWKS Sig 3401 Str. 6025	6 h	Mon 14.07.31 22:00	Die 15.07.31 04:00	412AA		Nacht 6h (Mo-Fr)	
412	Kabelverlegearbeiten Bahnstrom (PRL) an WL Süd	6 h	Mon 14.07.31 22:00	Die 15.07.31 04:00	410	411AA	Nacht 6h (Mo-Fr)	
413	Umbau Weichenheizung W398	12 h	Fre 11.07.31 22:00	Sam 12.07.31 10:00	401AA	414	WE 54h	
414	Umbau Weichenheizung W396	6 h	Mon 14.07.31 08:00	Mon 14.07.31 14:00	413	415	5d-Woche	
415	sonstige Arbeiten	9 t	Mon 14.07.31 14:00	Fre 25.07.31 14:00	414	419	5d-Woche	
416	Gbsp BMS Sig 3408 - BWKS Sig 3008 Str. 6025, Gbsp BGWD Sig 3014 - BWKS Sig 3006 Str. 6024	54 h	Fre 25.07.31 22:00	Mon 28.07.31 04:00	419AA	417AA	WE 54h	
417	Gbsp 387/372 BWKS Sig 3013 - Gleisabschluss, Gbsp 388/375 Sig 375Y - Gleisabschluss	54 h	Fre 25.07.31 22:00	Mon 28.07.31 04:00	416AA	418	WE 54h	
418	Gbsp BWKS Gz W383 - BMS Sig 3409 Str. 6025	12 h	Mon 28.07.31 22:00	Mit 30.07.31 04:00	417	420AA	Nacht 6h (So-Fr)	
419	Rückbau Kabel	54 h	Fre 25.07.31 22:00	Mon 28.07.31 04:00	415	416AA	WE 54h	
420	Rückbau Kabel	12 h	Mon 28.07.31 22:00	Mit 30.07.31 04:00	418AA	425	Nacht 6h (So-Fr)	
421	Gbsp BWKS Gz W383 - BMS Sig 3409 Str. 6025	24 h	Mon 04.08.31 22:00	Fre 08.08.31 04:00	425AA+12 h	422	Nacht 6h (Mo-Fr)	
422	Gbsp 372/387 BWKS Gz W382 - Gz EKW 389/Gleisabschluss, Gbsp 375/388 BWKS Sig 375X - Gleisabschluss	30 h	Mon 11.08.31 22:00	Die 19.08.31 04:00	423	423EE;424	Nacht 6h (Mo-Fr)	
423	Tsp 373 BWKS Gz W397 - Sig 3011	12 h	Don 14.08.31 22:00	Die 19.08.31 04:00	422EE		Nacht 6h (Mo-Fr)	
424	Gbsp BGWD Sig 3014 - BWKS Gz W384 Str. 6024	18 h	Die 19.08.31 22:00	Fre 22.08.31 04:00	422		Nacht 6h (Mo-Fr)	
425	Rückbau Kabelkanäle	102 h	Mit 30.07.31 22:00	Fre 22.08.31 04:00	420	421AA+12 h	Nacht 6h (So-Fr)	
426	Gbsp BMS Sig 3406 - BWKS Gz 380 Str. 6025	8 h	Sam 22.11.31 08:00	Sam 22.11.31 16:00	427AA		WE 54h	
427	Rückbau Stromschienenlücke Gl. BMS-BWKS Str. 6025 ca. km 12,9	8 h	Sam 22.11.31 08:00	Sam 22.11.31 16:00	162EE-90 h	426AA;429EA+	WE 54h	
428	Gbsp 387 BWKS Gz W382 - Gleisabschluss	60 h	Fre 28.11.31 22:00	Fre 05.12.31 04:00	429AA		WE 78h	
429	Rückbau Stromschiene Gl. 387 BWKS	4 h	Fre 28.11.31 22:00	Sam 29.11.31 02:00	427EA+60 h	430;428AA	WE 78h	
430	Teilrückbau Gl. 387, Einbau W396 BWKS	16 h	Sam 29.11.31 02:00	Sam 29.11.31 18:00	429	431	WE 78h	
431	Aufbau Stromschiene Gl. 386/W396 BWKS	16 h	Sam 29.11.31 18:00	Son 30.11.31 10:00	430	432	WE 78h	
432	Montage LST Gl. 386/W396 BWKS	16 h	Son 30.11.31 10:00	Mon 01.12.31 02:00	431	435	WE 78h	
433	Gbsp BMS Sig 3406 - BWKS Gz 380 Str. 6025	12 h	Son 30.11.31 22:00	Fre 05.12.31 04:00	434AA		WE 78h	
434	Signal 3404 versetzen, Anpassung Gfm, Baltse etc.	4 h	Son 30.11.31 22:00	Mon 01.12.31 02:00	435AE	433AA	WE 78h	
435	Abnahme	4 h	Mon 01.12.31 02:00	Fre 05.12.31 00:00	432	436;434AE	WE 78h	
436	Softwarewechsel ESTW Westkreuz (S-Bahn)	4 h	Fre 05.12.31 00:00	Fre 05.12.31 04:00	435	438;549AA	WE 78h	
437	Gbsp BWKS Gl. 387/372 BWKS Sig 3013 - Gleisabschluss	6 h	Mon 08.12.31 22:00	Die 09.12.31 04:00	438AA		Nacht 6h (Mo-Fr)	
438	Kabelverlegearbeiten Bahnstrom an Gl. 386/387 BWKS	24 h	Mon 08.12.31 22:00	Fre 12.12.31 04:00	436	437AA;442EA+	Nacht 6h (Mo-Fr)	
439	Gbsp BWKS Gz W382 - BGWD Sig 3016 Str. 6024	2 h	Mon 15.12.31 22:00	Die 16.12.31 00:00	442AA	440	Nacht 6h (Mo-Fr)	
440	Gbsp BGWD Sig 3014 - BWKS Gz W384 Str. 6024	2 h	Die 16.12.31 00:00	Die 16.12.31 02:00	439		Nacht 6h (Mo-Fr)	
441	Gbsp BWKS Gl. 388 BWKS Gz W385 - Gleisabschluss, Gbsp BWKS Gl. 387/372 BWKS Gz W382 - Gleisabschluss	8 h	Fre 12.12.31 20:00	Sam 13.12.31 04:00	442AA		24h	
442	Kabelumschaltarbeiten Bahnstrom	8 h	Fre 12.12.31 20:00	Sam 13.12.31 04:00	438EA+16 h	439AA;441AA;4	24h	
443	Gbsp BGWD Sig 3014 - BWKS Gz W371 , Gbsp BMS Sig 3408 - BWKS Gz W371	2 h	Mon 15.12.31 01:30	Mon 15.12.31 03:30	442AA		Betriebsruhe 2,5h (Mo-Fr)	
444	Kabelumschaltarbeiten Bahnstrom	2 h	Mon 15.12.31 01:30	Mon 15.12.31 03:30	442		Betriebsruhe 2,5h (Mo-Fr)	
445	**Messedamm/Messe Süd (MES)**	**231 t**	**Mon 01.03.32 08:00**	**Mon 18.10.32 00:00**			**7d-Woche**	
446	Gbsp BMS Sig 3406 - BWKS Gz W61	54 h	Mon 01.03.32 08:00	Mon 04.03.32 16:00	448AA		Nr. Woche Baubereich + Logistikgleis	
447	**Rückbau Fundamente WL Nord**	**63 t**	**Mon 01.03.32 08:00**	**Son 02.05.32 18:00**			**7d-Woche**	
448	Gesamtzeitraum Rückbau Widerlager Nord	63 t	Mon 01.03.32 08:00	Son 02.05.32 18:00		450AA+12 h;44	7d-Woche	
449	Gbsp BWKS Sig 3405 - BMS Sig 3417 Str. 6025	5 h	Mon 15.03.32 01:30	Die 16.03.32 04:00	450AA		Betriebsruhe 2,5h (Mo-Fr)	
450	Aufbau Feste Absperrung	5 h	Mon 15.03.32 01:30	Die 16.03.32 04:00	448AA+12 h	449AA;451	Betriebsruhe 2,5h (Mo-Fr)	
451	Rückbau Messe-Anschlußgleis im Bereich der Widerlager	40 h	Die 16.03.32 08:00	Fre 19.03.32 18:00	450	452EA+15 t	5d-Woche	
452	Aufbau Messe-Anschlußgleis im Bereich der Widerlager	30 h	Mon 12.04.32 08:00	Mit 14.04.32 18:00	451EA+15 t	455	5d-Woche	
453	**bauzeitliche Kabelumverlegung zum Rückbau Fundamente Gewölbe/Pfeilerscheibe**	**39 t**	**Fre 16.04.32 22:00**	**Mit 26.05.32 04:00**			**7d-Woche**	
454	Gbsp BWKS Sig 3405 - BMS Sig 3417 Str. 6025	24 h	Fre 16.04.32 22:00	Sam 17.04.32 22:00	455AA		WE 54h	
455	Querung Gl. BWKS-BMS Str. 6025 und Kabelschächte herstellen	24 h	Fre 16.04.32 22:00	Sam 17.04.32 22:00	452	454AA;456AA;4	WE 54h	
456	Querung Gl. BWKS-BMS Str. 6025 herstellen	8 h	Fre 16.04.32 22:00	Sam 17.04.32 06:00	455AA	457	WE 54h	
457	bauzeitliche Kabeltrasse bahnrechts Str. 6025 herstellen	12 h	Sam 17.04.32 06:00	Sam 17.04.32 18:00	456		WE 54h	
458	Tsp BHST Sig 3422/3425 - BWKS Gz W380/W383 Str. 6025	54 h	Fre 23.04.32 22:00	Mon 26.04.32 04:00	463AA	459AA;460AA;4	WE 54h	
459	Tsp BGWD Sig 3022/3023 - BWKS Sig 439/440 Str. 6024	54 h	Fre 23.04.32 22:00	Mon 26.04.32 04:00	458AA		WE 54h	
460	Tsp BSPDO Sig 8315/8323 - BCHB Sig P322/P33 Str. 6109, Tsp BGD-S Sig A1/B1 - BCHB Sig P331/P33a Str. 6118	54 h	Fre 23.04.32 22:00	Mon 26.04.32 04:00	459AA		WE 54h	
461	Tsp BWKRR Sig 882/877 - BHAL Gz W718/719 Str. 6020	54 h	Fre 30.04.32 22:00	Mon 03.05.32 04:00	458	462AA	WE 54h	
462	Tsp BHLRN Sig FYG - BHALS Sig P2 Str. 6170, Tsp BMS Gz W93/Gz W97 - BCHB Gz W307/W308 Str. 6042	54 h	Fre 30.04.32 22:00	Mon 03.05.32 04:00	461AA		WE 54h	
463	Kabelumverlegung/Kabelverlegung Tk	108 h	Fre 23.04.32 22:00	Mon 03.05.32 04:00	455EA+30 h	458AA;465	WE 54h	
464	Nutzung Betriebsruhen für Kabelumschaltung	17,5 h	Mon 03.05.32 01:30	Die 11.05.32 04:00	465AA-2,5 h		Betriebsruhe 2,5h (Mo-Fr)	
465	Kabelumschaltarbeiten Tk	7 t	Mon 03.05.32 08:00	Die 11.05.32 18:00	463	478;469AA;464	5d-Woche	
466	Kabelverlegung LST	6 h	Fre 23.04.32 22:00	Sam 24.04.32 04:00	458AA	468;467	WE 54h	
467	Kabelumschaltung LST	6 h	Sam 24.04.32 04:00	Sam 24.04.32 10:00	466		WE 54h	
468	LEU und Masttschrank versetzen	4 h	Sam 24.04.32 04:00	Sam 24.04.32 08:00	466		WE 54h	
469	Rückbau Stromschienenlücke Gl. BWKS-BMS Str. 6025 ca. km 12,8 inkl. Kabelverlegung	30 h	Fre 07.05.32 22:00	Sun 09.05.32 04:00	465AA	470	WE 54h	
470	Kabelverlegung und Kabelumschaltung Bahnstrom (PRL)	6 h	Son 09.05.32 04:00	Son 09.05.32 10:00	469	471	WE 54h	
471	Kabelverlegung Bahnstrom (30kV)	18 h	Son 09.05.32 10:00	Mon 10.05.32 04:00	470		WE 54h	
472	Gbsp BWKS Sig 3405 - BMS Sig 3417 Str. 6025	24 h	Mit 12.05.32 22:00	Mit 19.05.32 04:00	478AA	473	Nacht 6h (Mo-Fr)	
473	Gbsp BWKS Sig 3405 - BMS Sig 3417 Str. 6025	24 h	Mit 19.05.32 22:00	Mit 26.05.32 04:00	472		Nacht 6h (Mo-Fr)	
474	Tsp BHST Sig 3422/3425 - BWKS Gz W380/W383 Str. 6025	54 h	Fre 14.05.32 22:00	Mon 17.05.32 04:00	478AA	475EE;476	WE 54h	
475	Tsp BSPDO Sig 8315/8323 - BCHB Sig P322/P33 Str. 6109, Tsp BGD-S Sig A1/B1 - BCHB Sig P331/P33a Str. 6118	54 h	Fre 14.05.32 22:00	Mon 17.05.32 04:00	474AA		WE 54h	
476	Tsp BWKRR Sig 882/877 - BHAL Gz W718/719 Str. 6020	54 h	Fre 21.05.32 22:00	Mon 24.05.32 04:00	477AA		WE 54h	
477	Tsp BHLRN Sig FYG - BHALS Sig P2 Str. 6170, Tsp BMS Gz W93/Gz W97 - BCHB Gz W307/W308 Str. 6042	54 h	Fre 21.05.32 22:00	Mon 24.05.32 04:00	476AA		WE 54h	
478	Rückbau Kabel und Kabelkanal	14 t	Mit 12.05.32 08:00	Die 25.05.32 18:00	465	472AA;479EE;4	7d-Woche	
479	Rückbau Feste Absperrung	5 h	Mon 24.05.32 01:30	Die 25.05.32 18:00	478EE	481	Betriebsruhe 2,5h (Mo-Fr)	
480	**Rückbau Fundamente Gewölbe/Pfeilerscheibe**	**61 t**	**Mit 26.05.32 08:00**	**Son 25.07.32 18:00**			**7d-Woche**	
481	Gesamtzeitraum Rückbau Fundamente Gewölbe/Pfeilerstützen	61 t	Mit 26.05.32 08:00	Son 25.07.32 18:00	479	483AA+19 h;49	7d-Woche	
482	Tsp BMS Sig 3416/3419 - BWKS Sig 3404/3405 Str. 6025	23 h	Mon 14.06.32 08:00	Mit 07.07.32 08:00	483AA		7d-Woche gleisgebundene Baulogistik über Messe-Anschlußgleis	
483	Rückbau Stromschiene Gl. BMS-BWKS und Gl. BWKS-BMS Str. 6025	8 h	Mon 14.06.32 08:00	Mon 14.06.32 16:00	481AA+19 h	484;482AA;488	24h	
484	Rückbau Gleise BMS-BWKS und BWKS-BMS Str. 6025	20 h	Mon 14.06.32 16:00	Die 15.06.32 12:00	483	485EA+19 h	24h	
485	Aufbau Gleise BMS-BWKS und BWKS-BMS Str. 6025	30 h	Son 04.07.32 12:00	Mon 05.07.32 18:00	484EA+19 h	486	24h	
486	Aufbau Stromschiene Gl. BMS-BWKS und Gl. BWKS-BMS Str. 6025	12 h	Mon 05.07.32 18:00	Die 06.07.32 06:00	485	489	24h	
487	**LST**	**23 t**	**Mon 14.06.32 08:00**	**Mit 07.07.32 04:00**			**7d-Woche**	
488	Rückbau LST Gl. 401 und Gl. 402	8 h	Mon 14.06.32 08:00	Mon 14.06.32 16:00	483AA		24h	
489	Aufbau LST Gl. 401 und Gl. 402	16 h	Die 06.07.32 06:00	Die 06.07.32 22:00	486	490	24h	
490	Abnahme	6 h	Die 06.07.32 22:00	Mit 07.07.32 04:00	489		24h	
491	**Rückbau Fundamente WL Süd**	**58 t**	**Mon 26.07.32 08:00**	**Die 21.09.32 18:00**		**501**	**7d-Woche**	
492	Gesamtzeitraum Rückbau Widerlager Süd	58 t	Mon 26.07.32 08:00	Die 21.09.32 18:00	481		7d-Woche	
493	Tsp BSPDO Sig 8315/8323 - BCHB Sig 03/H3 Str. 6109	27 h	Son 15.08.32 08:00	Sam 11.09.32 08:00	494AA		7d-Woche gleisgebundene Baulogistik über Gl. BCHB-BSPDO	
494	Rückbau Gleis BCHB-BSPD Str. 6109	20 h	Son 15.08.32 08:00	Mon 16.08.32 18:00	481EA+20 h	493AA;495	7d-Woche	


Legende: Vorgang | Meilenstein | Sammelvorgang | Bauphase | Sperrung | Gesamtbauzeit

Gl - Gleis, Gbsp - Gleissperrung, Tsp - Totalsperrung, Gz - Grenzzeichen, rot - Sperrung F-Bahn, grün - Sperrung S-Bahn

Plan-Nr: EP-BB-BA-000-001-a
DB Engineering & Consulting, Region Ost, Berlin, 23.04.2020, gez. i.A. R. Almeroth (I.TV-O-P-BLN(P))
Bearbeitet: 04/2020, Witzmann (I.TV-O-P-BLN(V))
Geprüft: 04/2020, Giermann (I.TV-O-P-BLN(V))

A100/A115 - Umbau AD Funkturm
Kreuzungsbauwerke übergreifend
Bahntechnische Planung

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger	Kalen.	Bemerkungen
495	Verschwenken OLA	8 h	Die 17.08.32 08:00	Die 17.08.32 16:00	494	496EA+20 ft	7d-Woche	
496	Aufbau Gleis BCHB-BSPD Str. 6109	36 h	Mon 06.09.32 16:00	Fre 10.09.32 12:00	495EA+20 ft	497	7d-Woche	
497	Regulierung OLA	10 h	Fre 10.09.32 12:00	Fre 10.09.32 22:00	496	498	24h	
498	Abnahme	6 h	Fre 10.09.32 22:00	Sam 11.09.32 04:00	497		24h	
499	**Rückbau bauzeitliche Kabelumverlegung**	**26 t**	**Mit 22.09.32 08:00**	**Mon 18.10.32 00:00**			**7d-Woche**	
500	Gbp BWKS Sig 3405 - BMS Sig 3417 Str. 6025	6 h	Mit 22.09.32 22:00	Don 23.09.32 04:00	501AA		Nacht 6h (Mo-Fr)	
501	Kabelkanal herstellen	3 t	Mit 22.09.32 08:00	Fre 24.09.32 18:00	491	500AA;507	5d-Woche	
502	Tsp BHST Sig 3422/3425 - BWKS Grz W380/W383 Str. 6025	54 h	Fre 24.09.32 22:00	Mon 27.09.32 04:00	507AA	504EE;505;503	WE 54h	
503	Tsp BGWD Sig 3022/3023 - BWKS Sig 439/440 Str. 6024	54 h	Fre 24.09.32 22:00	Mon 27.09.32 04:00	502AA		WE 54h	
504	Tsp BSPDO Sig 8513/8523 - BCHB Sig P321/P333 Str. 6109, Tsp BGD S Sig A1/B1 - BCHB Sig P331/P334 Str. 6118	54 h	Fre 24.09.32 22:00	Mon 27.09.32 04:00	501EE	120EE;221AA	WE 78h	
505	Tsp BWKRR Sig 882/877 - BHAL Gz W718/719 Str. 6020	54 h	Fre 01.10.32 22:00	Mon 04.10.32 04:00	502	506AA;512AA	WE 54h	
506	Tsp BHLRN Sig P2 - BHLRS Sig P1/P2 Str. 6120, Tsp BMS Gz W94/Gz W97 - BGD Gz W301/WA W302 Str. 6042	54 h	Fre 01.10.32 22:00	Mon 04.10.32 04:00	503AA		WE 54h	
507	Kabelumverlegung/Kabelverlegung Tk	108 h	Fre 24.09.32 22:00	Mon 04.10.32 04:00	501	502AA;509;510	WE 54h	
508	Nutzung Betriebsruhen für Kabelumschaltung	17,5 h	Mon 04.10.32 01:30	Die 12.10.32 04:00	509AA+2,5 h		Betriebsruhe 2,5h (Mo-Fr)	
509	Kabelumschaltarbeiten Tk	7 t	Mon 04.10.32 08:00	Die 12.10.32 18:00	507	518;508AA+2,5	5d-Woche	
510	Kabelumverlegung LST	12 h	Fre 24.09.32 22:00	Sam 25.09.32 10:00	507AA	511	WE 54h	
511	Kabelverlegung und Kabelumschaltung Bahnstrom (PRL)	6 h	Sam 25.09.32 10:00	Sam 25.09.32 16:00	510		WE 54h	
512	Tsp BHST Sig 3422/3425 - BWKS Grz W380/W383 Str. 6025	54 h	Fre 01.10.32 22:00	Mon 04.10.32 04:00	505AA	514EE;515;513	WE 54h	
513	Tsp BGWD Sig 3022/3023 - BWKS Sig 439/440 Str. 6024	54 h	Fre 01.10.32 22:00	Mon 04.10.32 04:00	512AA		WE 54h	
514	Tsp BSPDO Sig 8513/8523 - BCHB Sig P332/P333 Str. 6109, Tsp BGD S Sig A1/B1 - BCHB Sig P331/P334 Str. 6118	54 h	Fre 01.10.32 22:00	Mon 04.10.32 04:00	512EE		WE 78h	
515	Tsp BWKRR Sig 882/877 - BHAL Gz W718/719 Str. 6020	54 h	Fre 08.10.32 22:00	Mon 11.10.32 04:00	512	516AA	WE 54h	
516	Tsp BHLRN Sig P2 - BHLRS Sig P1/P2 Str. 6120, Tsp BMS Gz W94/Gz W97 - BGD Gz W301/WA W302 Str. 6042	54 h	Fre 08.10.32 22:00	Mon 11.10.32 04:00	515AA	517	WE 54h	
517	Gbp BWKS Sig 3405 - BMS Sig 3417 Str. 6025	24 h	Fre 15.10.32 22:00	Sam 16.10.32 22:00	516		WE 54h	
518	Rückbau Kabel, Kabelkanal, Querungen und Schächte	5 t	Fre 15.10.32 22:00	Mon 18.10.32 00:00	509		WE 54h	
519	Rückbau Sig 13Ve13	8 h	Son 26.09.32 16:00	Mon 27.09.32 00:00	520AE		WE 54h	
520	Softwarewechsel ESTW Weskreuz (F-Bahn)	4 h	Mon 27.09.32 00:00	Mon 27.09.32 04:00	504EE	519AE	WE 54h	
521	neues Kettenwerk einbauen Mast 12-37/12-37 bis Mast 13-49/13-50 km 12,950 - 13,900	60 h	Fre 24.09.32 22:00	Fre 01.10.32 04:00	504AA		WE 78h	
522	**Ringbahnbrücke (RBB)**	**371 t**	**Fre 29.11.30 22:00**	**Sam 06.12.31 02:00**			**7d-Woche**	
523	Gbp BGD Sig B - BMS Gz W96 Str. 6042, Gbp BHLRS Sig P1 - BHLRN Sig G Str. 6170	54 h	Fre 29.11.30 22:00	Mon 02.12.30 04:00	524AA		WE 54h	
524	Wiederherstellung Gleis BHLRS-BHLRN und Rückbau bauzeitliche Gleisüberfahrt km 30,7 Str. 6042/6170 (zwischen W91 und W92 Str. 6042)	54 h	Fre 29.11.30 22:00	Mon 02.12.30 04:00	299EE+6 h	523AA;526EE	WE 54h	
525	Gbp BMS Gz W96 - BHLRN Sig G Str. 6170	4 h	Mon 02.12.30 00:00	Mon 02.12.30 04:00	526AA		WE 54h	
526	Bauzustand LST Str. 6170 aufheben	4 h	Mon 02.12.30 00:00	Mon 02.12.30 04:00	524EE	525AA	WE 54h	
527	**Rückbau bauzeitliche Kabelumverlegung**	**127 t**	**Fre 01.08.31 08:00**	**Sam 06.12.31 02:00**			**7d-Woche**	
528	Aufbau Kabelkanal bahnrechts Str. 6020	16 h	Fre 01.08.31 08:00	Mon 04.08.31 14:00		529	5d-Woche	
529	Aufbau Kabelkanal bahnlinks Str. 6170	16 h	Mon 04.08.31 14:00	Mit 06.08.31 10:00	528	537	5d-Woche	
530	Tsp BWKS Sig 902/908 - BWKRR Sig 873/876 Str. 6020	54 h	Fre 08.08.31 22:00	Mon 11.08.31 04:00	537AA	531;532AA;540	WE 54h	
531	Tsp BWKRR Sig 882/877 - BHAL Gz W718/719 Str. 6020	54 h	Fre 15.08.31 22:00	Mon 18.08.31 04:00	530	533;541AA	WE 54h	
532	Tsp BJUF Sig 841684/8418 - BHLRS Sig P1/P2 Str. 6170, Tsp BMS Gz W94/Gz W97 - BGD Gz W301/WA W302 Str. 6042	108 h	Fre 08.08.31 22:00	Mon 18.08.31 04:00	530AA	543AA	WE 54h	
533	Tsp BWKS Sig 3407/3409 - BCHS Sig 408/409 Str. 6024	54 h	Fre 22.08.31 22:00	Mon 25.08.31 04:00	531	534;536AA	WE 54h	
534	Tsp BGWD Sig 3037/3038 - BWKS Sig 439/440 Str. 6024	54 h	Fre 29.08.31 22:00	Mon 01.09.31 04:00	533	535AA	WE 54h	
535	Tsp BHST Sig 3422/3425 - BWKS Sig 439/440 Str. 6025	54 h	Fre 29.08.31 22:00	Mon 01.09.31 04:00	534AA		WE 54h	
536	Tsp BSPDO Sig 8513/8528 - BCHB Sig L102/L333 Str. 6109, Tsp BGD S Sig A1/B1 - BCHB Sig L131/L334 Str. 6118	108 h	Fre 22.08.31 22:00	Mon 01.09.31 04:00	533AA		WE 54h	
537	Kabelumverlegung/Kabelverlegung Tk	216 h	Fre 08.08.31 22:00	Mon 01.09.31 04:00	529	530AA;539	WE 54h	
538	Nutzung Betriebsruhen für Kabelumschaltung	52,5 h	Mon 01.09.31 01:30	Mon 29.09.31 04:00	539AA+2,5 h		Betriebsruhe 2,5h (Mo-Fr)	
539	Kabelumschaltarbeiten Tk	4 TW	Mon 01.09.31 04:00	Mon 29.09.31 04:00	537	557EA+11 t;546	5d-Woche	
540	Kabelverlegung und Kabelumschaltung Bahnstrom (PRL)	8 h	Fre 08.08.31 22:00	Sam 09.08.31 06:00	530AA		WE 54h	
541	Kabelumverlegung LST	12 h	Mon 20.10.31 08:00	Die 21.10.31 10:00	513AA;551AA		5d-Woche	
542	**EA**	**0,4 t**	**Fre 08.08.31 22:00**	**Sam 09.08.31 12:00**			**7d-Woche**	
543	Kabelverlegung EWHA Endzustand	10 h	Fre 08.08.31 22:00	Sam 09.08.31 08:00	532AA	544	WE 54h	
544	Kabel EWHA muffen	4 h	Sam 09.08.31 08:00	Sam 09.08.31 12:00	543		WE 54h	
545	Abschaltung OLA Str. 6120/6042	8 h	Die 07.09.31 08:00	Mit 07.09.31 16:00	546AA+4 t		Nacht 8h (Mo-Fr)	
546	Verlegung 15kV-Kabel OLA in Endlage	5 t	Mon 01.09.31 08:00	Fre 05.09.31 18:00	539AA		5d-Woche	
547	Tsp BWKS Sig 905/908 - BWKRR Sig 873/876 Str. 6020	8 h	Mon 01.12.31 00:00	Sam 06.12.31 02:00	549EE		WE 54h	
548	Sig VW875 zurückbauen inkl. Kabelanlage und Fundament	4 h	Mon 01.12.31 00:00	Fre 05.12.31 22:00	549AE		WE 54h	
549	Softwarewechsel ESTW Weskreuz (S-Bahn)	4 h	Fre 05.12.31 22:00	Sam 06.12.31 02:00	436AA	548AE;547EE	WE 54h	
550	Tsp BWKS Sig 905/908 - BWKRR Sig 873/876 Str. 6020	54 h	Fre 10.10.31 22:00	Mon 13.10.31 04:00	557AA	551;552AA	WE 54h	
551	Tsp BWKRR Sig 882/877 - BHAL Gz W718/719 Str. 6020	54 h	Fre 17.10.31 22:00	Mon 20.10.31 04:00	550	553;541AA	WE 54h	
552	Tsp BJUF Sig 841684/8418 - BHLRS Sig P1/P2 Str. 6170, Tsp BMS Gz W94/Gz W97 - BGD Gz W301/WA W302 Str. 6042	108 h	Fre 10.10.31 22:00	Mon 20.10.31 04:00	550AA		WE 54h	
553	Tsp BWKS Sig 3407/3409 - BCHS Sig 408/409 Str. 6024	54 h	Fre 24.10.31 22:00	Mon 27.10.31 04:00	551	554;556AA	WE 54h	
554	Tsp BGWD Sig 3037/3038 - BWKS Sig 439/440 Str. 6024	54 h	Fre 31.10.31 22:00	Mon 03.11.31 04:00	553	555AA	WE 54h	
555	Tsp BHST Sig 3422/3425 - BWKS Sig 439/440 Str. 6025	54 h	Fre 31.10.31 22:00	Mon 03.11.31 04:00	554AA		WE 54h	
556	Tsp BSPDO Sig 8513/8523 - BCHB Sig L102/L333 Str. 6109, Tsp BGD S Sig A1/B1 - BCHB Sig L131/L334 Str. 6118	108 h	Fre 24.10.31 22:00	Mon 03.11.31 04:00	553AA		WE 54h	
557	Rückbau Kabel und Kabelkanal der bauzeitlichen Kabelumverlegung	25 t	Fre 10.10.31 08:00	Mon 03.11.31 18:00	539EA+11 t	560;550AA	7d-Woche	
558	Tsp BWKS Sig 905/908 - BWKRR Sig 873/876 Str. 6020	5 h	Die 04.11.31 01:30	Mit 05.11.31 04:00	560AA	559	Betriebsruhe 2,5h (Mo-Fr)	
559	Tsp BMS Gz W94/Gz W97 - BGD Gz W301/WA W302 Str. 6042	4 h	Don 06.11.31 00:00	Don 06.11.31 04:00	558		Nacht 4h (Mo-Fr)	
560	Rückbau Feste Absperrung	10 h	Die 04.11.31 01:30	Fre 07.11.31 04:00	557	558AA	Betriebsruhe 2,5h (Mo-Fr)	



Legende: Vorgang · Meilenstein · Sammelvorgang · Bauphase · Sperrung · Gesamtbauzeit

Gl - Gleis, Gbp - Gleissperrung, Tsp - Totalsperrung, Gz - Grenzzeichen, rot - Sperrung F-Bahn, grün - Sperrung S-Bahn

Plan-Nr: EP-BB-BA-000-001-a
DB Engineering & Consulting, Region Ost, Berlin, 23.04.2020, gez. i.A. R. Almeroth (I.TV-O-P-BLN(P))
Bearbeitet: 04/2020, Witzmann (I.TV-O-P-BLN(V))
Geprüft: 04/2020, Giermann (I.TV-O-P-BLN(V))